



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงขนาดใหญ่ (CITY STUD) 3,000 จุด พื้นที่พระนครใต้

รหัสโครงการ... : 17000000-3387

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,920,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,899,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทองดี เนื้อแก่น (3141)

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นผิวการจราจรบริเวณที่เป็นเกาะสี่สมมติ เป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นพื้นที่ที่สามารถให้ประชาชนสามารถมายืนรอระหว่างการรอข้ามถนน

จึงจำเป็นต้องติดตั้ง city stud เพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่ล้ำแนวหมุดสะท้อนแสง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจแก่ประชาชนในการข้ามถนน
2. เพื่อใช้แทนเกาะกลางถนน ผู้ขับขี่รถยนต์จะไม่ล้ำแนวหมุดสะท้อนแสงขนาดใหญ่
3. เพื่อใช้แบ่งทิศทางจราจร
4. ในเวลากลางคืนที่ฝนตก ผู้ขับขี่จะมองเห็นหมุดสะท้อนแสงตามแนวการแบ่งทิศทางจราจรได้อย่างชัดเจนในระยะทางไกล
5. เพื่อสงวนทรัพย์สินและรักษาทรัพยากรของทางราชการไม่ให้ถูกรถยนต์ชนชำรุดเสียหาย
6. ผู้ขับขี่ที่ง่วงนอนเมื่อขับขี่รถที่หมุดสะท้อนแสงจะเกิดการสะดุด ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกตัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชนคนที่ยืนรอข้ามถนนบริเวณเกาะสี่สมมติกลางถนน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยดี

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ความสำเร็จของการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามแผนงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	รายงานขอจ้าง ตามหนังสือที่ กท 1603/กผ.2/3 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติจ้างเหมาฯ และเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	ลงนามสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 22-18-63 สวจ. ลว. 23 มี.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	ผู้รับจ้าง โดยบริษัทการวิวัฒนาการจำกัด		
	อยู่ระหว่างเตรียมงาน/วัสดุ ในการติดตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	ผู้รับจ้างเตรียมวัสดุในการดำเนินงาน ยังไม่มีความก้าวหน้างาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	ผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จสะสมจำนวน 900 ตัว คิดเป็น 30 %		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			: เป็นไปตามเป้าหมาย
ผู้รับจ้างติดตั้งหมุดสะท้อนแสงขนาดใหญ่ (CITY STUD) แล้วเสร็จสะสม จำนวน 3,000 จุด			
อยู่ระหว่างตรวจรับงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 20/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,899,000 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

