



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9 :: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 ผู้รับจ้างดำเนินงานจัดทำคันชะลอความเร็ว แล้วเสร็จสะสม ความยาว 1800 เมตร คิดเป็น 90% ของความยาวและตีเส้นเครื่องหมายคันชะลอ
 แล้วเสร็จสะสมพื้นที่ 2550 ตร.ม.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 ผู้รับจ้างดำเนินงานจัดทำคันชะลอความเร็ว แล้วเสร็จสะสม ความยาว 1900 เมตร คิดเป็น 95% ของความยาวและตีเส้นเครื่องหมายคันชะลอ
 แล้วเสร็จสะสมพื้นที่ 2750 ตร.ม. คิดเป็น 91%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างก่อสร้างคันชะลอความเร็ว ความยาวแล้วเสร็จสะสม 2,000 เมตร
 และเส้นเครื่องหมายเตือนคันชะลอความเร็ว แล้วเสร็จพื้นที่ 3,000 ตารางเมตรแล้วเสร็จ (อยู่ระหว่างตรวจรับงาน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 20/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,168,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

