



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้าม ชนิดกดปุ่ม 11 แห่ง

รหัสโครงการ... : 17000000-3395

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 24,651,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไพโรจน์ สุวรรณมานพ โทร. 3161

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้จัดทำทางข้าม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สามารถข้ามถนนในพื้นที่ที่กำหนดให้ เป็นการควบคุมและจัดระเบียบการจราจร แต่เนื่องจากปัญหาคนเดินข้ามถนนสามารถเดินข้ามถนนได้ตลอดเวลา และผู้ขับขี่ไม่ยอมหยุดรถให้คนข้ามถนน จึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรชะลอตัวติดขัด มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรถชนคนข้ามถนนมากขึ้น ดังนั้น การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้าม ชนิดกดปุ่ม ซึ่งเป็นสัญญาณไฟจราจรประเภทบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถให้คนข้ามถนนตามจังหวะสัญญาณไฟจราจร และคนข้ามถนนสามารถรอข้ามถนนร่วมกันเป็นกลุ่มทำให้สามารถข้ามถนนในคราวเดียวกัน ลดจำนวนครั้งในการหยุดรถให้คนข้ามถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด และคนเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย

จึงได้พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามในตำแหน่งที่มีคนข้ามถนนตามเกณฑ์ที่กำหนด และสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ได้ให้ความเห็นว่าสมควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามบริเวณดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกกระดับ เช่น ผู้พิการ คนชรา เด็ก สตรีมีครรภ์ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป สามารถเดินทางไปประกอบภารกิจประจำวันได้อย่างปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากล

ลดปัญหาข้อขัดแย้งในการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามที่บดบังทัศนียภาพของเมือง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพิ่มความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนในการข้ามถนน
- ลดปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้าม ชนิดกดปุ่ม 11 แห่ง

- บริเวณทางข้ามปากซอยสังฆประชา ถนนคลองกรุง
- บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนวิทยานนท์ ถนนราษฎร์พัฒนา
- บริเวณทางข้ามหน้าหมู่บ้านมหาดไทย 1 ถนนพุทธมณฑล สาย 1
- บริเวณทางข้ามถนนพุทธมณฑล สาย 1 - ถนนอินทราวาส - ถนนบางระมาด
- บริเวณทางข้ามหน้าตลาดพิบูลวิทย์ 6 ถนนเอกชัย
- บริเวณทางข้ามปากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 65 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
- บริเวณทางข้ามใกล้การไฟฟ้าชิตลม ถนนชิตลม
- บริเวณทางข้ามหน้าตลาดประชานิเวศ ถนนเทศบาลสงเคราะห์
- บริเวณทางข้ามหน้า รพ.การุณรัศมี ถนนเลียบบวาริ
- บริเวณทางข้ามหน้า สน.ทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55
- บริเวณทางข้ามปากซอยเทียนทะเล 7 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5. ความสำเร็จของการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรตามแผนงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างงานฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 24,540,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 23/09/2563 : ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/05/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 24,540,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

