



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่กรุงเทพฯ 3 ทางแยก

รหัสโครงการ... : 17000000-3397

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,377,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุนทร ศรีแปง โทร. 3161

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่ง มีหน้าที่ในการจัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดระเบียบและควบคุมการจราจรบริเวณ

ทางแยก ทางข้าม ช่องทางเดินรถสี่ทิศทาง และจุดอันตราย ได้ตรวจสอบพบว่าบริเวณทางแยกจตุรเมือง - จรัลเมือง เขตปทุมวัน

บริเวณทางแยกปากซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง บริเวณทางแยกลาดพร้าว 101 ซอย 39 เขตบางกะปิ

เป็นทางแยกที่มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมือง และได้รับการประสานจากสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ว่ามีจุดตัดทางร่วมทางแยกที่ยังไม่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุมและจัดระเบียบการจราจร

□□จากปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก เพื่อจัดระเบียบและควบคุมการจราจร

ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางแยก และทำให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาด้านการจราจรเพื่อความสุขของคนกรุงเทพฯ

ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีต่อประชาชน

และทำให้การควบคุมและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางแยกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก

- ลดภาระและอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจในการควบคุมการจราจร

- ช่วยลดการแย่งช่องทางเดินรถและปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางแยก

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่กรุงเทพฯ ได้ จำนวน 3 ทางแยก

-บริเวณทางแยกจตุรเมือง - จรัลเมือง□□□

-บริเวณทางแยกปากซอยฉลองกรุง 1□

-บริเวณทางแยกลาดพร้าว 101 ซอย 39

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยไร้เหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.5. ความสำเร็จของการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรตามแผนงาน

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำ TOR

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานขอจ้างงานฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,333,716 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2563 : ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 29/09/2563 : ลงนามในสัญญาฯงานจ้างก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่กรุงเทพใต้ 3 ทางแยก สัญญาเลขที่ 22-44-63 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ครบกำหนด 28 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 21/05/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 9,333,716 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

