



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 4  
3 เส้นทาง (ม.2.1.1.2.2)

รหัสโครงการ... : 17000000-3414

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,826,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิรภัทร บันจาด โทร 3180

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ดำเนินการตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง และเชื่อมโยงระบบเชื่อมโยง ของกล้อง CCTV และทรังเรดิโอ กลุ่มที่ ๔ ประกอบด้วย ถนนอรุณอมรินทร์ (เชิงสะพานพระราม ๘ - ถนนประชาธิปไตย) ถนนบรมราช

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง และตามแผนงานของการไฟฟ้าที่จะนำเสาสายไฟลงใต้ดิน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นำสายสื่อสารของ สจส. ลงดินบริเวณถนน บรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ และ พรานนก ตามโครงการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 11(3) ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.25 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : ลงนามสัญญาเลขที่ ๒-๓๖-๖๓		
	ลงวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กับ บริษัท โคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	1.อยู่ระหว่างการสำรวจ		
	2.อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ Shop drawing		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน		
	1.อยู่ระหว่างการสำรวจ		
	2.อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ Shop drawing		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.18 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน		
	1.อยู่ระหว่างการสำรวจ		
	2.อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ Shop drawing		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.90 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจเพิ่มเติม จัดเตรียมอุปกรณ์ก่อสร้าง และจัดทำแบบ Shop Drawing		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ซ้ำกว่าแผน 4.09%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ ซ้ำกว่าแผน 8.35%		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.22 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ซ้ำกว่าแผน 8.93%		: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 15/9/2563 : ซ้ำกว่าแผน 8.90%		
ปัญหา/อุปสรรค		
-ไม่สามารถลงงานได้เนื่องจากมีฝนตกหนัก		
-ไม่สามารถลงงานได้เนื่องจากร้านค้าขายอาหารเปิดขายเวลา 05.00 ? 20.00 น.		
-ไม่สามารถลงงานได้เนื่องจากร้านค้าคาราโอเกะเปิดเวลา 20.00 ? 02.00 น.		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14 :: 17/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ซ้ำกว่าแผน 2.44% ไม่สามารถลงงานได้เนื่องจากมีฝนตกหนัก		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 8,884,148 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15 :: 30/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

