



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 3
3 เส้นทาง □ (ม.2.1.1.2.2)

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (งบ 2562 - 2563)

รหัสโครงการ... : 17000000-3418

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 17,600,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนุชจริย พงษ์เฉลิม ต่อ 3180

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย ถนนสามเสน (ถนนนครไชยศรี-ถนนลูกหลวง) ถนนประชาธิปไตย (เชิงสะพานพระปกเกล้า - วงเวียนใหญ่) และถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (วงเวียนใหญ่ - ถนนรัชดาภิเษก)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11(3) ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้ว่าจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาเลขที่ ๒๒-๓๕- ๖๓		
	ลงวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กับ ผู้รับจ้าง บริษัท โคนิก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน		
	1.อยู่ระหว่างการสำรวจ		
	2.อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ Shop drawing		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน		
	1.อยู่ระหว่างการสำรวจ		
	2.อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ Shop drawing		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน		
	1.อยู่ระหว่างการสำรวจ		
	2.อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ Shop drawing		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/5/2563 : ซ้ำกว่าแผน 0.70 %		
	รายละเอียดของงานที่ดำเนินการไปแล้ว		
	1.อยู่ระหว่างการสำรวจ		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2.อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ Shop drawing			
รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.35 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน ซ้ำกว่าแผน 5.48%			
รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ซ้ำกว่าแผน 10.91%			
รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ซ้ำกว่าแผน 13.04%			
รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 15/9/2563 : ซ้ำกว่าแผน 13.04%			
ปัญหา/อุปสรรค			
-ไม่สามารถลงงานได้เนื่องจากมีฝนตกหนัก			
-ไม่สามารถลงงานได้เนื่องจากร้านค้าขายอาหารเปิดขายเวลา 05.00 ? 20.00 น.			
-ไม่สามารถลงงานได้เนื่องจากร้านค้าคาราโอเกะเปิดเวลา 20.00 ? 02.00 น.			
รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.36 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 17/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน เร็วกว่าแผน 2.38%			
รายงานครั้งที่15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 15,751,771 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

