



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่กรุงเทพใต้ 8 ทางแยก

รหัสโครงการ... : 17000000-3431

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,695,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพรพระวาสน์ แยมประเสริฐ โทร. 3161

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่ง มีหน้าที่ในการจัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุง รักษาระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อจัดระเบียบและควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก ทางข้าม ช่องทางเดินรถสี่ทิศทาง และจุดอันตราย

ซึ่งอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรบางแห่งได้ผ่านการใช้งาน

มานาน ทำให้ระบบการทำงานเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

และบางพื้นที่มีการรื้อย้ายอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรหลบแนวโครงการก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างปรับปรุงทางยกระดับ

หรือขยายผิวจราจร หรือการขุดผิวจราจรและทางเท้าเพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ไฟฟ้า ประปา และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสัญญาณไฟจราจรทั้งสิ้น หรือทำให้ตำแหน่งอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรไม่สอดคล้องเหมาะสมกับกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ระบบสัญญาณไฟจราจรชำรุด ชัดข้องบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดปัญหาในการควบคุมบริหารจัดการจราจร

โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนส่งผลกระทบต่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสมมากขึ้นกว่าเดิม

รวมถึงการเข้าดำเนินการจัดซ่อมอาจจะล่าช้ากว่าปกติตามสภาพการจราจรที่ติดขัด

จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรใหม่ให้พร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา มีสอดคล้องเหมาะสมกับกายภาพ

และเป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางแยก
- ลดปัญหาอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรใช้ทาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่กรุงเทพใต้ 8 ทางแยก

- บริเวณทางแยกเพลินจิต
- บริเวณทางแยกจุฬา 12
- บริเวณทางแยกกรมศุลกากร
- บริเวณทางแยกบางกะปิ
- บริเวณทางแยกสาทร - ทิพพัฒนา
- บริเวณทางแยกสี่พระยา - มหานคร
- บริเวณทางแยกบรรทัดทอง - จุฬา 12
- บริเวณทางแยกถาวรรัช

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างงานฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 23/09/2563 : ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 20,633,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 29/09/2563 : ลงนามในสัญญาฯ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสัญญาไฟฟ้าจราจรทางแยก พื้นที่กรุงเทพใต้ 8 ทางแยก เลขที่สัญญา 22-43-63 ลงนามในสัญญาวันที่ 29 กันยายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน ครบกำหนด 28 มีนาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 21/05/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 20,633,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

