



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) ลานจอดรถแล้วจร (Park & Ride)

รหัสโครงการ... : 17000000-3447

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 19,688,264 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานระบบขนส่ง / กลุ่มงานจัดการระบบราง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณพลกร ทับทิมศรี (023541227,3130)

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเดินยกระดับและลานจอดรถแล้วจรโดยเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับพื้นที่โดยรอบ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการโดยจัดให้มีลานจอดรถและทางเดินยกระดับ

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเดินยกระดับและลานจอดรถแล้วจรโดยเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างทางเดินยกระดับ 1 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 2019-11-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 แล้ว		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด		
	ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 แล้ว		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 19,688,264 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

