



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. ยื่นขออนุมัติแบบ shop drawing แล้ว
- 3. ยื่นแนวคิดสถาปัตยกรรมแล้ว
- 4. กำลังดำเนินการปรับปรุงห้องควบคุม สน. สำราญราษฎร์
- 5. ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณสวนรมณีนาถ-ถนนศิริพงษ์เสร็จแล้ว
- 6. ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณสวนรมณีนาถ-ถนนอนุกรมเสร็จแล้ว
- 7. ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณแยกพระพิทักษ์เสร็จแล้ว
- 8. ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณแยกบ้านหม้อเสร็จแล้ว
- 9. ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย แยกบ้านหม้อแยก-สี่กั๊กพระยาศรีเสร็จแล้ว
- 10. กำลังดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณถนนตีทอง
- 11. กำลังดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณแยกสี่กั๊กพระยาศรี-แยกสะพานมอญ
- 12. กำลังดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณแยกสะพานข้างโรงสี-ถนนบำรุงเมือง มท.
- 13. กำลังดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณวัดราชบพิธฝั่งถนน อัมรินทร์
- 14. ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณ สน. สำราญราษฎร์เสร็จแล้ว

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เริ่มสัญญา 23 พค 63 สิ้นสุด 19 กย 63
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

