



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยรอบวัดราชบพิธและเส้นทางต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 17000000-3464 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 65,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉัตรฐชาญ พุ่มงาม เบอร์โทร. 3164 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ฝ่ายธรรมยุต ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งเป็นวัดแห่งเดียวของกรุงรัตนโกสินทร์ที่เป็นวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ และยังคงเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช องค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย 2 พระองค์ คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวราลงกรณวิมลสมเด็จพะสังฆราชเจ้า (หม่อมเจ้ากษัตริย์ ชมพูนุท สิริวิฑฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงครองวัดในระหว่างปีพุทธศักราช 2464 ? 2480 และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงครองวัด ในระหว่างปีพุทธศักราช 2517 ? 2531 และเคยเป็นที่พำนักของสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะหลายรูป ซึ่งในปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ?สมเด็จพระมหามุนีวงศ์? (อัมพร อมพโร) เจ้าอาวาส วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 โดยจัดให้มีพิธีสถาปนาที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และใช้พระนามว่า ?สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ?

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานคร โดยกองระบบเทคโนโลยีจราจร

สำนักการจราจรและขนส่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ของกรุงเทพมหานคร

เล็งเห็นความสำคัญในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ป้องกัน ป้องปราม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชุมชน รวมถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้

จึงจะดำเนินการจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) โดยรอบวัดราชบพิธ และเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 284 กล้อง

โดยจะมีการบันทึกภาพและข้อมูลเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ความละเอียด 1080P ณ จุดติดตั้งไว้ ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทำการเชื่อมโยงสัญญาณภาพทั้งหมดเข้าสู่ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ เพื่อบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อความปลอดภัยโดยรอบวัดราชบพิธและเส้นทางต่อเนื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 1/6/2563 : เผยแพร่ TOR 7-13 กพ 63 ประกาศเชิญชวน 17 กพ - 16 มีค 63 เสนอราคา 17 มีค 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/6/2563 : อนุมัติจ้างจำนวน 94500000 บาท สัญญาเลขที่ 22-42-63 ลว. 22 พค. 63 ระยะเวลา 120 วัน เริ่มสัญญา 23 กย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/8/2563 : 10 ส.ค. 63		
	แผน 63%		
	ผลการดำเนินงาน 60%		
	ช้ากว่าแผน 3%		
	รายละเอียดของงานที่ดำเนินการ:		
	1.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินงาน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. ยื่นขออนุมัติแบบ shop drawing แล้ว
- 3. ยื่นแนวคิดสถาปัตยกรรมแล้ว
- 4. กำลังดำเนินการปรับปรุงห้องควบคุม สน. สำราญราษฎร์
- 5. ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณสวนรมณีนาถ-ถนนศิริพงษ์เสร็จแล้ว
- 6. ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณสวนรมณีนาถ-ถนนอนุกรมเสร็จแล้ว
- 7. ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณแยกพระพิทักษ์เสร็จแล้ว
- 8. ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณแยกบ้านหม้อเสร็จแล้ว
- 9. ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย แยกบ้านหม้อแยก-สี่กั๊กพระยาศรีเสร็จแล้ว
- 10. กำลังดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณถนนตีทอง
- 11. กำลังดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณแยกสี่กั๊กพระยาศรี-แยกสะพานมอญ
- 12. กำลังดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณแยกสะพานข้างโรงสี-ถนนบำรุงเมือง มท.
- 13. กำลังดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณวัดราชบพิธฝั่งถนน อัมฤงค์
- 14. ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณ สน. สำราญราษฎร์เสร็จแล้ว

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เริ่มสัญญา 23 พค 63 สิ้นสุด 19 กย 63
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

