



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนจุดอันตราย (เตือนทางแยก) ๕0 จุด

รหัสโครงการ... : 17000000-3489

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,766,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / กลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐพล มากศรี ต่อ 3158

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่ง มีหน้าที่ในการจัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อจัดระเบียบและควบคุมการจราจรบริเวณ

ทางแยก ทางข้าม ช่องทางเดินรถสี่ทิศทาง และจุดอันตราย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัด ที่เป็นจุดอันตราย (Black Spot)

ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันจะทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต ประชาชนส่วนใหญ่มักจะร้องเรียนให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบ

พร้อมไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรข้ามถนนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นจุดสังเกตของผู้ขับขี่และให้เกิดความชัดเจนกว่าจุดอื่นๆของถนน

จึงจำเป็นต้องติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนจุดอันตราย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อแก้ไขปัญหาดูแลสัญญาณจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร

2 เพื่อจัดระเบียบการจราจร เพิ่มวินัยการจราจร กับผู้ใช้รถใช้ถนน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบเตือนบริเวณจุดอันตราย (เตือนทางแยก) 50 จุด

2 ลดอุบัติเหตุบริเวณจุดอันตราย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยไร้เหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5.ความสำเร็จของการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรตามแผนงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2020-10-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรูปแบบรายการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรูปแบบรายการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : กำหนดวันยื่นเสนอราคาวันที่ 4 ก.พ.64			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เริ่มงานวันที่ 10 เมษายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 ก.ค. 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64 อยู่ระหว่างรับจ้างดำเนินการตามสัญญา โดยจัดเตรียมวัสดุ และตรวจสอบจุดติดตั้ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 18/06/2564 : ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางแยกได้ 37 จุด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการบรรจุกระแสไฟฟ้าโดยการไฟฟ้านครหลวง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 :			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

