



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้าม 50 จุด

รหัสโครงการ... : 17000000-3490

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,545,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / กลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนพศิษฐ์ ปัญญา ต่อ 3161

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้จัดทำทางข้าม (ทางม้าลาย) ในถนนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนข้ามถนนตามจุดที่กำหนดเป็นการจัดระเบียบการจราจร เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ขับขี่หยุดรถให้กับคนข้ามถนนอย่างสะดวกปลอดภัย แต่เนื่องจากสภาพการจราจรของกรุงเทพมหานครที่มีการจราจรติดขัด ผู้ขับขี่มีความเร่งรีบ จึงไม่หยุดรถให้คนข้ามถนน ประกอบกับประชาชนไม่ข้ามถนนบริเวณจุดที่กำหนด ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบและสร้างผลกระทบด้านการจราจร และมักเกิดอุบัติเหตุรถชนคนข้ามถนน จึงทำให้ทางข้ามที่ถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยเกิดเป็นจุดเสี่ยงอันตราย (Black Spot) ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันจะทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต ซึ่งทางข้ามบริเวณทางข้ามต่าง ๆ ประชาชนส่วนใหญ่มักจะร้องเรียนให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบ และไฟแสงสว่าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรข้ามถนนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นจุดสังเกตของผู้ขับขี่และให้เกิดความชัดเจนกว่าจุดอื่นๆ ของถนน และให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางข้ามที่ต้องมีแสงสว่างมากกว่าปกติ จึงจำเป็นต้องติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้าม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตราย เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร
2. เพื่อจัดระเบียบการจราจร เพิ่มวินัยจราจร กับผู้ใช้รถ ใช้งาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้าม จำนวน 100 จุด
2. ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยดีเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5.ความสำเร็จของการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรตามแผนงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2020-10-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรูปแบบรายการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรูปแบบรายการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : ครบกำหนดเผยแพร่รูปแบบราคากลางวันที่ 25 ม.ค.64 อยู่ระหว่างกำหนดควัดยื่นข้อเสนอ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : กำหนดยื่นเสนอราคา 16 ก.พ.64 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลพิจารณา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : อนุมัติจัดจ้าง 25 ก.พ.2564 อยู่ระหว่างรอเงินงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด เพื่อลงนามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : ดำเนินการตามสัญญา และแผนงาน โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่จุดติดตั้ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/06/2564 : ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบเตือนทางข้าม 7 จุด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบเตือนทางข้ามตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 23/08/2564 : อยู่ระหว่างการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการบรรจุการกระแสไฟฟ้าให้สัญญาณไฟจระจรกะพริบเดือนทางข้าม 50 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการบรรจุกระแสไฟฟ้าถาวร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

