



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1. □การจัดทำแผนการติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการสัญจรทางน้ำและการท่องเที่ยว

รหัสโครงการ... : 17000000-3493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาติริ ไชยสุวรรณ ต่อ 3150

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่งได้พิจารณาว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายอีกมากมายและบางพื้นที่ที่ยังไม่มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง หากได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่ดังกล่าว โดยการจัดทำป้ายสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยว จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับความสะดวกในการเดินทาง เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยิ่งขึ้น
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3. เพื่อให้ทราบความเป็นมาและเกิดการตระหนักในคุณค่าความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว
4. เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ของประชาชนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
5. เพื่อลดปัญหาการจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จะดำเนินการตามโครงการนี้ โดยติดตั้งป้ายสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 7.(5)ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: อยู่ระหว่างกำหนดจุดติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง แนะนำสถานที่สำคัญต่างๆ ตามที่สำนักงานเขตกำหนดจุดท่องเที่ยวบริเวณริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : รวบรวมข้อมูล,สำรวจพื้นที่ติดตั้งป้าย ให้สัมพันธ์กับสำนักงานเขตที่บูรณาการคลองต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/05/2564 : ประสานงานสำนักงานเขตในการผลิตและติดตั้งป้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : ผลิตป้ายตามที่สำนักงานเขต ขอให้สนับสนุน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2564 : ผลิตป้ายตามที่สำนักงานเขตต่างๆ ขอความร่วมมือในการผลิตหน้าป้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ผลิตป้ายตามที่สำนักงานเขตต่างๆ ขอความร่วมมือในการผลิตหน้าป้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่13





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 22/10/2564 : ผลิตป้ายตามที่สำนักงานเขตต่างๆ ขอความร่วมมือในการผลิตหน้าป้าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

