





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3

6. ช่วงสัปดาห์นี้ยังไม่มีการขุดเพิ่ม

7. เตรียมงานขุดวางท่อ ถนนดินแดง (ช่วงถนนราชวิถี ถึง สามเหลี่ยมดินแดง) (จะเริ่มดำเนินการขุดวางท่อประมาณ ต้นเดือน มกราคม 64)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 12/21/2020 : โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน กลุ่ม 11 กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เส้นทาง

เลขที่สัญญา 22-31-63  
 เริ่มงานวันที่ 14-01-63  
 สิ้นสุดสัญญา 9-03-64 จำนวน 420 วัน  
 ดำเนินการมาแล้ว 332 วัน  
 แผน 88.39 %  
 ผลการดำเนินงาน 51.21%  
 เร็วกว่าแผน -  
 ช้ากว่าแผน 37.18 %  
 ปัญหา/อุปสรรค -

รายละเอียดของงานที่ดำเนินการไปแล้ว\*

- ทำจดหมายส่งมอบงาน งวดที่ 1 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563  
 (ตรวจรับงาน งวดที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว)

รายงานครั้งที่4

1. เตรียมงานขุดเส้น ถนนเพชรบุรี ประสานงานโยธาและเขตเข้าสำรวจหน้างานก่อนดำเนินการขุดในสัปดาห์นี้
2. ดำเนินงานวางท่อและบ่อพัก ช่วงถนนดินแดง บริเวณแยกดินแดง - คลองสามเสน
3. ขุดวางท่อเส้น ถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟ-แยกประตูน้ำ
4. ติดตั้งตู้ Distribution cabinet routing , ติดตั้งสายเคเบิลเส้นใยนำแสง ขนาด 72 Core. และทำการเชื่อมต่อ ช่วงถนนดินแดง บริเวณแยกดินแดง - คลองสามเสน และเส้น ถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟ-แยกประตูน้ำ
5. อยู่ระหว่างกรดำเนินการติดตั้งสายเคเบิล 24 C. ไปยังจุดติดตั้งกล่องเดิม
6. ช่วงสัปดาห์นี้ยังไม่มีการขุดเพิ่ม
7. เตรียมงานขุดวางท่อ ถนนดินแดง (ช่วงถนนราชวิถี ถึง สามเหลี่ยมดินแดง) (จะเริ่มดำเนินการขุดวางท่อประมาณ ต้นเดือน มกราคม 64)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 19/01/2564 : โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน กลุ่ม 11 กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เส้นทาง

เลขที่สัญญา 22-31-63  
 เริ่มงานวันที่ 14-01-63  
 สิ้นสุดสัญญา 9-03-64 จำนวน 420 วัน  
 ดำเนินการมาแล้ว 360 วัน  
 แผน 90.53 %  
 ผลการดำเนินงาน 53.40 %  
 เร็วกว่าแผน -  
 ช้ากว่าแผน 37.13 %  
 ปัญหา/อุปสรรค -

รายละเอียดของงานที่ดำเนินการไปแล้ว\*

- ทำจดหมายส่งมอบงาน งวดที่ 1 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563  
 (ตรวจรับงาน งวดที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว)

1. เตรียมงานขุดเส้น ถนนเพชรบุรี ประสานงานโยธาและเขตเข้าสำรวจหน้างานก่อนดำเนินการขุดในสัปดาห์นี้
2. ดำเนินงานวางท่อและบ่อพัก ช่วงถนนดินแดง บริเวณแยกดินแดง - คลองสามเสน
3. ขุดวางท่อเส้น ถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟ-แยกประตูน้ำ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 5

4.ติดตั้ง Distribution cabinet routing , ติดตั้งสายเคเบิลเส้นใยนำแสง ขนาด 72 Core. และทำการเชื่อมต่อ ช่วงถนนดินแดง บริเวณแยกดินแดง - คลองสามเสน และเส้น ถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟ-แยกประตูน้ำ

5.อยู่ระหว่างการดำเนินงานติดตั้งสายเคเบิล 24 C. ไปยังจุดติดตั้งกล่องเดิม

6.งานขุดวางท่อ ถนนดินแดง (ช่วงถนนราชวิถี ถึง สามเหลี่ยมดินแดง) HDPE 110 mm. = 50 m.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 22/02/2564 : โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน กลุ่ม 11 กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เส้นทาง

เลขที่สัญญา 22-31-63

เริ่มงานวันที่ 14-01-63

สิ้นสุดสัญญา 9-03-64 จำนวน 420 วัน

ดำเนินการมาแล้ว 395 วัน

แผน 94.67 %

ผลการดำเนินงาน 80.34 %

เร็วกว่าแผน -

ช้ากว่าแผน 14.33 %

ปัญหา/อุปสรรค -

รายละเอียดของงานที่ดำเนินการไปแล้ว\*

- ทำจดหมายส่งมอบงาน งวดที่ 1 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

( ตรวจรับงาน งวดที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว)

รายงานครั้งที่ 6

- เตรียมงานขุดเส้น ถนนเพชรบุรี ประสานงานโยธาและเขตเข้าสำรวจหน้างานก่อนดำเนินการภายในสัปดาห์นี้
- ดำเนินการวางท่อและบ่อพัก ช่วงถนนดินแดง บริเวณแยกดินแดง - คลองสามเสน
- ขุดวางท่อเส้น ถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟ-แยกประตูน้ำ
- ติดตั้ง Distribution cabinet routing , ติดตั้งสายเคเบิลเส้นใยนำแสง ขนาด 72 Core. และทำการเชื่อมต่อ ช่วงถนนดินแดง บริเวณแยกดินแดง - คลองสามเสน และเส้น ถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟ-แยกประตูน้ำ
- อยู่ระหว่างการดำเนินงานติดตั้งสายเคเบิล 24 C. ไปยังจุดติดตั้งกล่องเดิม
- งานขุดวางท่อ ถนนดินแดง (ช่วงถนนราชวิถี ถึง สามเหลี่ยมดินแดง) HDPE 110 mm. = 50 m. ระยะเวลา 100 m. เหลืองานขุด 800 m.
- อยู่ระหว่างการดำเนินงานติดตั้งสายเคเบิล 24 C. ไปยังจุดติดตั้งกล่องเดิม
- ถนนราชวิถีฝั่งคู่วางท่อรวมระยะ 400 เมตร ขุดวางบ่อพัก 3 บ่อ เหลือ 7 บ่อ
- ถนนราชวิถีฝั่งคู่วางท่อรวมระยะ 380 เมตร ขุดวางบ่อพัก 7 บ่อ เหลือ 3 บ่อ
- เหลืองานขุด 170 m. จะขุดวางท่อ ติดตั้งตู้ และติดตั้งบ่อแล้วเสร็จ ประมาณ วันที่ 27 ก.พ.64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 16/03/2564 : โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน กลุ่ม 11 กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เส้นทาง

เลขที่สัญญา 22-31-63

เริ่มงานวันที่ 14-01-63

สิ้นสุดสัญญา 9-03-64 จำนวน 420 วัน

ดำเนินการมาแล้ว 421 วัน

แผน 100 %

ผลการดำเนินงาน 96.67 %

เร็วกว่าแผน -

ช้ากว่าแผน 3.33 %

ปัญหา/อุปสรรค -

รายละเอียดของงานที่ดำเนินการไปแล้ว\*

- ทำจดหมายส่งมอบงาน งวดที่ 1 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

( ตรวจรับงาน งวดที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 1.อยู่ระหว่างการดำเนินงานติดตั้งสายเคเบิล 24 C. ไปยังจุดติดตั้งกล่องเดิม
2. ถนนราชวิถีฝั่งคี่ งานขุดวางท่อ งานขุดวางบ่อพัก และงานติดตั้งตู้ เสร็จเรียบร้อย  
อยู่ระหว่างการเก็บความเรียบร้อยหน้างานและติดตั้งสายเคเบิล
- 3.ถนนราชวิถีฝั่งคู่ งานขุดวางท่อ งานขุดวางบ่อพัก และงานติดตั้งตู้ เสร็จเรียบร้อย  
อยู่ระหว่างการเก็บความเรียบร้อยหน้างานและติดตั้งสายเคเบิล
- 4.ทำหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) วันที่ 5 มีนาคม 64
- 5.กรรมการนัดตรวจรับงาน วันที่ 17 มีนาคม 64

หมายเหตุ : % งานส่วนที่เหลือ 3.33% คือ การตรวจรับงวดสุดท้าย

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 14/06/2564 :

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 23/09/2564 : สัญญาเลขที่ 22-31-63 ลว. 14 มค 63

เริ่มสัญญา 15 มค 63

สิ้นสุดสัญญา 9 มีค 64

ระยะเวลา 420 วัน

งวดที่ 1  เบิกจ่ายแล้ว 42%

งวดที่ 2  อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

(งวดสุดท้าย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

