



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 3 จำนวน 3
เส้นทางระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (งบ 2562 - 2563)

รหัสโครงการ... : 17000000-3529

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 44,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 15,000,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนุชจริย พงษ์เฉลิม ต่อ 3180

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย ถนนสามเสน (ถนนนครไชยศรี-ถนนลูกหลวง) ถนนประชาธิปไตย (เชิงสะพานพระปกเกล้า - วงเวียนใหญ่) และถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (วงเวียนใหญ่ - ถนนรัชดาภิเษก)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 8.ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนการดำเนินการวางท่อร้อยสายสื่อสาร พร้อมบ่อพัก ตู้ควบคุม บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ ถนนพราณิก และถนนบรมราชชนนีบางช่วง โดยได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 15,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/15/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนดำเนินการขากว่าแผน 3.71%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/16/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนตามสัญญาเลขที่ ๒๒-๓๕- ๖๓

ลงวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา 450 วัน กับ ผู้รับจ้าง บริษัท โคนิก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/20/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนดำเนินการ เร็วกว่าแผน 6.28% แจกจ่ายดำเนินการวันที่ : 19-1-64 เข้าดำเนินการบริเวณ : หน้าห้างเอ็ดดิสัน

ศรียาน เป้าหมายการดำเนินการ : ขุดวางท่อhdpe110mm 60M

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.79 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/16/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนการดำเนินการ ช้ากว่าแผน 8.69% การดำเนินการวันที่ 15/02/64

เป้าหมายการดำเนินการ : เข้าดำเนินการวางท่อตัดข้ามซอย หน้าสมาคมนักดนตรีแห่งประเทศไทย

-RSC 3 เมตร

-HDPE 6 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.26 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/02/2564 : โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน กลุ่ม 3 จำนวน 3 เส้นทาง

22/2/64

แผน 80.45%

ผลการดำเนินงาน 73.26%

เร็วกว่าแผน - %

ช้ากว่าแผน 7.19%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 16/03/2564 : แผน 88.45%

ผลการดำเนินงาน 81.00%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	เร็วกว่าแผน - %		
	ช้ากว่าแผน 7.45%		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/04/2564 : ช้ากว่าแผน 4.73%		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/04/2564 : โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน กลุ่ม 3 จำนวน 3 เส้นทาง		
	26/4/64		
	แผน 100.00%		
	ผลการดำเนินงาน 100.00%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

