



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการทอร้อยสายสื่อสารใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร (มอบ KT ดำเนินการ)

รหัสโครงการ... : 17000000-3531

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / กลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจักรพงษ์ เทียนพิทักษ์ โทร.3142

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสงค์จะดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2575) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่กรุงเทพมหานคร ต้องจัดระเบียบปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์รุงรัง โดยกรุงเทพมหานครต้องเร่งลงทุนพัฒนาระบบทอร้อยสายระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ซึ่งให้กรุงเทพมหานครดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินทั่วเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครได้ลงนามบันทึกข้อตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

นำสายสื่อสารที่ผาดบนเสาไฟฟ้าลงใต้ดิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการก่อสร้างทอร้อยสายสื่อสารใต้ดินให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะทางของทอร้อยสายสื่อสารประมาณ 2,472 กิโลเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 8.ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างทอร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนใช้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างทอร้อยสายสื่อสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนใช้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างทอร้อยสายสื่อสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอใช้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างทอร้อยสายสื่อสาร และขอสิทธิแห่งทางกับสำนักงาน กสทช.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างทอร้อยสายสื่อสารใต้ดิน		
	กับคณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขต กรุงเทพมหานคร และขอสิทธิแห่งทางกับ สำนักงาน กสทช. จำนวน 11 เส้นทาง เมื่อได้รับอนุญาตทั้ง 2 ส่วน จึงสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างทอร้อยสายสื่อสารใต้ดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/16/2020 : คณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร อนุญาตให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ดำเนินการก่อสร้างทอร้อยสายสื่อสารใต้ดิน แล้ว 12 เส้นทาง อยู่ระหว่างขอสิทธิแห่งทางกับสำนักงาน กสทช. และดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/24/2020 : คณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร อนุญาตให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ใช้พื้นที่สาธารณะก่อสร้างทอร้อยสายสื่อสารใต้ดิน จำนวน 6 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 36 กม. อยู่ระหว่างขอสิทธิแห่งทางกับสำนักงาน กสทช.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 1/25/2021 : คณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขต กทม. ได้อนุญาตให้บริษัท กรุงเทพมหานครฯ ใช้พื้นที่ก่อสร้างทอร้อยสายสื่อสารใต้ดินแล้วจำนวน 43 กม. อยู่ระหว่างบริษัทฯ ดำเนินการขอสิทธิแห่งทางกับสำนักงาน กสทช.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2/19/2021 : คณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขต กทม. ได้อนุญาตให้บริษัท กรุงเทพมหานครฯ ใช้พื้นที่ก่อสร้างทอร้อยสายสื่อสารใต้ดินแล้วจำนวน 43 กม. อยู่ระหว่างบริษัทฯ ดำเนินการขอสิทธิแห่งทางกับสำนักงาน กสทช.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	<p>:: 19/03/2564 : คณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขต กทม.อนุญาตให้บริษัท กรุงเทพมหานครฯ ใช้พื้นที่ก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร จำนวน 16 เส้นทาง ระยะทาง 30 กม. อยู่ระหว่างขอสติติแห่งทางกับสำนักงาน กสทช.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/04/2564 : เส้นทาง 16 เส้นทางที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน อยู่ระหว่างบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ขอสติติแห่งทางกับสำนักงาน กสทช.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 20/05/2564 :บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้รับสิทธิแห่งทางจากสำนักงาน กสทช. 15 เส้นทาง ระยะทาง 30 กม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 18/06/2564 : สำนักงาน กสทช. อนุมัติสิทธิแห่งทางให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด 15 กม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 23/08/2564 : บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด จัดหาแหล่งเงินทุนมาดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: 23/09/2564 : บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

