



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดทำเครื่องหมายจราจรบนขอบทาง พื้นที่พระนครเหนือ

รหัสโครงการ... : 17000000-3541

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,870,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / กลุ่มงานเครื่องหมายจราจร 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพินิจ อาจปฐุ

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

111

เครื่องหมายจราจรบนขอบทางเป็นเครื่องหมายที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดระบบการจราจรในถนนสายต่างๆให้เกิดความคล่องตัว อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการกีดขวางจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ตามตำแหน่งที่กำหนด และเป็นการสร้างระเบียบวินัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

111

เพื่อจัดระบบการจราจร

เพื่อลดปัญหาการจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง

เพื่อสร้างวินัยด้านการจราจร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

111สำนักงานวิศวกรรมจราจรจะดำเนินการำเครื่องหมายจราจรบนขอบทาง ขาว-แดง ขาว-ดำ ขาว-เหลือง ด้วยสีจราจรชนิดน้ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก.2529-2555บนพื้นที่พระนครเหนือ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการ จัดทำรูปแบบรายการและกรรมการพิจารณาราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างกรรมการจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/01/2564 : ประกาศประกวดราคา 15-22 มกราคม 64 กำหนดเสนอราคา 25 มกราคม 64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/02/2564 : เสนออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 3 กพ.64 บริษัท ศรีตรา วงเงิน 3,868,128 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/03/2564 : ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีตราสัญญาเลขที่ 22-8-64

ลงนาม 2 มี.ค.64

เริ่ม 3 มี.ค.64

ครบกำหนด 30 มิ.ย.64

ระยะเวลา 120 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/04/2564 : ดำเนินการตามสัญญา ลงนาม 2 มีนาคม 64 ครบกำหนด 30 มิถุนายน 64ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีตรา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 22/06/2564 : ผู้รับจ้างส่งงาน 15 มิถุนายน 64 กำหนดนัดตรวจรับงาน 23 มิถุนายน 64		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงาน		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/08/2564 : ส่งเรื่องให้ฝ่ายคลัง สำนักการจราจรและขนส่ง ทำเรื่องเบิกจ่าย		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/09/2564 : เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

