



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร 6 รายการ พื้นที่พระนครเหนือ

รหัสโครงการ... : 17000000-3546

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,844,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / กลุ่มงานเครื่องหมายจราจร 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี หนูทองอินทร์ โทร.3150

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรม ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

111

ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพราะปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นโดยไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนพื้นที่ของถนน ทำให้เป็นปัญหาการจราจรติดขัดเสียเวลาในการเดินทาง สำนักการจราจรและขนส่ง ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจราจร จึงต้องการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจร เพื่อเตือนผู้ขับขี่ ให้ช่วยพิจารณาการตัดสินใจในการขับขี่ยานพาหนะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

111

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าพนักงานจราจร
- เพื่อบังคับผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
- เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะมองเห็นได้ในระยะไกล
- เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบป้ายจากมาตรฐานเดิม
- เพื่อลดปัญหาซ่อมบำรุงป้ายขนาดเล็ก รุ่นเก่า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ป้ายประเภทบังคับ ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 20 จุด
- ป้ายประเภทแนะนำสถานที่ ขนาด 2.50 x 2.40 เมตร 20 จุด
- ป้ายประเภทแนะนำเส้นทาง ขนาด 2.25 x 2.40 เมตร 20 จุด
- ป้ายประเภทแนะนำจุดกลับรถ ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 20 จุด
- ป้ายประเภทแนะนำเส้นทางลัด ขนาด 1.50 x 2.40 เมตร 20 จุด
- ป้ายชี้ช่องทางแยกและลูกศรแสดงทางจราจร ขนาด 1.95 x 2.20 เมตร 20 จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการ จัดทำรูปแบบรายการและกรรมการพิจารณาราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างกรรมการจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : เสนอ ฝบท สวจ สจส. ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศประกวดราคา 1- 18 กพ.64 กำหนดยื่นเสนอราคา 19 กพ.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ขออนุมัติจ้าง 3 มีค.64 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพัฒนาการช่าง ตรวจร่างสัญญาแล้ว ส่งขอเงินงวดแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ดำเนินการตามสัญญา ลงนามในสัญญา 21 เมษายน 64 ครบกำหนด 8 ตุลาคม 64 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพัฒนาการช่าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 22/10/2564 : ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับงาน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร 6 รายการ พื้นที่พระนครเหนือ

รหัสโครงการ... : 17000000-3546

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,844,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / กลุ่มงานเครื่องหมายจราจร 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี หนูทองอินทร์ โทร.3150

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรธ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

111

ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพราะปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นโดยไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนพื้นที่ของถนน ทำให้เป็นปัญหาการจราจรติดขัดเสียเวลาในการเดินทาง สำนักการจราจรและขนส่ง ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจราจร จึงต้องการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจราจร เพื่อเตือนผู้ขับขี่ ให้ช่วยพิจารณาการตัดสินใจในการขับขี่ใช้ยานพาหนะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

111

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าพนักงานจราจร
- เพื่อบังคับผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
- เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะมองเห็นได้ในระยะไกล
- เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบป้ายจากมาตรฐานเดิม
- เพื่อลดปัญหาซ่อมบำรุงป้ายขนาดเล็ก รุ่นเก่า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ป้ายประเภทบังคับ ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 20 จุด
- ป้ายประเภทแนะนำสถานที่ ขนาด 2.50 x 2.40 เมตร 20 จุด
- ป้ายประเภทแนะนำเส้นทาง ขนาด 2.25 x 2.40 เมตร 20 จุด
- ป้ายประเภทแนะนำจุดกลับรถ ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 20 จุด
- ป้ายประเภทแนะนำเส้นทางลัด ขนาด 1.50 x 2.40 เมตร 20 จุด
- ป้ายช่องทางแยกและลูกศรแสดงทางจราจร ขนาด 1.95 x 2.20 เมตร 20 จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการ จัดทำรูปแบบรายการและกรรมการพิจารณาราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างกรรมการจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลาง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : เสนอ ผบท สวจ สจส. ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศประกวดราคา 1- 18 กพ.64 กำหนดยื่นเสนอราคา 19 กพ.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ขออนุมัติจ้าง 3 มีค.64 ่างหุ้นส่วนจำกัด สมพัฒนาการช่าง ตรวจร่างสัญญาแล้ว ส่งขอเงินงวดแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ดำเนินการตามสัญญา ลงนามในสัญญา 21 เมษายน 64 ครบกำหนด 8 ตุลาคม 64 ่างหุ้นส่วนจำกัด สมพัฒนาการช่าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 22/10/2564 : ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

