



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายจราจรบังคับ เตือน แนะนำ 8 รายการ พื้นที่พระนครเหนือ

รหัสโครงการ... : 17000000-3550

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,508,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / กลุ่มงานเครื่องหมายจราจร 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี หนูทองอินทร์ โทร.3150

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

111

กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันมียานพาหนะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่มาสอดคล้องกับพื้นที่ผิวการจราจร ทำให้เกิดปัญหาการจราจร เช่นการกีดขวางทางเข้าออก เกิดผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว เช่นเสียเวลาการเดินทาง สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เช่นการออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร การออกข้อกำหนดกำหนด หรือเตือน การใช้หรือการขับซึ่รถบางประเภท ตามหลักวิศวกรรมจราจร ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้มากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

111

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าพนักงานจราจร
- เพื่อบังคับผู้ใช้นยานพาหนะให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
- เพื่อให้ผู้ใช้นยานพาหนะมองเห็นได้ในระยะไกล
- เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบป้ายจากมาตรฐานเดิม
- เพื่อลดปัญหาซ่อมบำรุงป้ายขนาดเล็ก รุ่นเก่า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

111 ติดตั้งป้ายบังคับ 65 x 100

ติดตั้งป้ายบังคับ 45 x 75

ติดตั้งป้ายบังคับ 45 x 45

ติดตั้งบ้านเตือน 60 x 60

ติดตั้งป้ายเตือน ทางโค้ง 75 x 115

ติดตั้งป้ายแนวแบ่งเขตปกครอง

ติดตั้งป้ายแนวแบ่งเขตพื้นที่ สถานีตำรวจ

ติดตั้งป้ายถนนขอย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓- ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการ จัดทำรูปแบบรายการและกรรมการพิจารณาราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างกรรมการจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : กำหนดประกวดราคา 18 มกราคม 64-1กุมภาพันธ์ 64 ประกวดราคา 2 กุมภาพันธ์ 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : ขอเสนออนุมัติจัดจ้าง 11 กพ.64 บริษัท อาคเนย์ทราฟฟิค จำกัด วงเงินจำนวน 7,492,999.68 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ขออนุมัติจ้าง 11 กพ.64 บ.อาคเนย์ทราฟฟิค จก. ส่งเงินงวดแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 23/04/2564 : ดำเนินการตามสัญญา ลงนาม 9 เมษายน 64 ครบกำหนด 6 ตุลาคม 64 บริษัท อาคเนย์ทราฟฟิค จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 22/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 22/10/2564 : ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายจราจรบังคับ เตือน แนะนำ 8 รายการ พื้นที่พระนครเหนือ

รหัสโครงการ... : 17000000-3550

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,508,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / กลุ่มงานเครื่องหมายจราจร 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี หนูทองอินทร์ โทร.3150

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

111

กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันมียานพาหนะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่มาสอดคล้องกับพื้นที่ผิวการจราจร ทำให้เกิดปัญหาการจราจร เช่นการกีดขวางทางเข้าออก เกิดผลกระทบต่อประชาชน เช่นเสียเวลาการเดินทาง สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เช่นการออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร การออกข้อกำหนดกำหนด หรือเตือน การใช้หรือการขับซึ่รถบางประเภท ตามหลักวิศวกรรมจราจร ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรใ้สามารถคล่องตัวได้มากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

111

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าพนักงานจราจร
- เพื่อบังคับผู้ใช้นยานพาหนะให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
- เพื่อให้ผู้ใช้นยานพาหนะมองเห็นได้ในระยะไกล
- เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบป้ายจากมาตรฐานเดิม
- เพื่อลดปัญหาซ่อมบำรุงป้ายขนาดเล็ก รุ่นเก่า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

111 ติดตั้งป้ายบังคับ 65 x 100

ติดตั้งป้ายบังคับ 45 x 75

ติดตั้งป้ายบังคับ 45 x 45

ติดตั้งบ้านเตือน 60 x 60

ติดตั้งป้ายเตือน ทางโค้ง 75 x 115

ติดตั้งป้ายแนวแบ่งเขตปกครอง

ติดตั้งป้ายแนวแบ่งเขตพื้นที่ สถานีตำรวจ

ติดตั้งป้ายถนนขอย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ





ตัวชี้วัด...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการ จัดทำรูปแบบรายการและกรรมการพิจารณาราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างกรรมการจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : กำหนดประกวดราคา 18 มกราคม 64-1 กุมภาพันธ์ 64 ประกวดราคา 2 กุมภาพันธ์ 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : ขอเสนออนุมัติจัดจ้าง 11 กพ.64 บริษัท อาคเนย์ทราฟฟิค จำกัด วงเงินจำนวน 7,492,999.68 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ขออนุมัติจ้าง 11 กพ.64 บ.อาคเนย์ทราฟฟิค จก. ส่งเงินงวดแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ดำเนินการตามสัญญา ลงนาม 9 เมษายน 64 ครบกำหนด 6 ตุลาคม 64 บริษัท อาคเนย์ทราฟฟิค จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 22/10/2564 : ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

