



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยว 20 จุด พื้นที่พระนครเหนือ(กค.1)

รหัสโครงการ... : 17000000-3554

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 728,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานวิศวกรรมจราจร ต่อ 3148

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายอีกมาก และบางพื้นที่ที่ยังไม่มีป้ายเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการรับรู้ทางประวัติศาสตร์ หากได้มีการทำป้ายพันธ์เผยแพร่เรื่องราวของสถานที่ดังกล่าว โดยการปรับปรุงหรือจัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวจะทำให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับความสะดวกในการทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรองรับ AEC (Asean Economics Community) การติดตั้งป้ายสื่อความหมายท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร จึงมีความสำคัญตามเป้าหมาย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยิ่งขึ้น
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3. เพื่อให้ทราบความเป็นมาและเกิดการตระหนักในคุณค่าความสำคัญของโบราณสถานสำคัญ
4. เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ของประชาชนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ป้ายสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 20 จุด พื้นที่พระนครเหนือกรุงเทพมหานคร

สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามโครงการนี้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการ จัดทำรูปแบบรายการและกรรมการพิจารณาราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างกรรมการจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : เสนอ ผบท. ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : อยู่ระหว่าง ขั้นตอนส่ง ผบท.ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ประกาศประกวดราคา 19-26 มีค. 64 ยื่นเสนอราคา 29 มีค.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ขออนุมัติจ้าง 7 เมษายน 64 บริษัท การพัฒนา จำกัด ขอเงินงวดแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : ขอเงินงวดแล้ว รอเซ็นสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : ลงนามในสัญญา 31 พ.ค.64 ครบกำหนดสัญญา 28 ก.ย.64 ระยะเวลา 120 วัน บริษัทการพัฒน จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างการค้าเงินตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12 :: 22/09/2564 : ผู้รับจ้างส่งงาน 21 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างประสานคณะกรรมการตรวจรับงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 22/10/2564 : ส่งเอกสารตั้งฎีกาเพื่อเบิกจ่าย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยว 20 จุด พื้นที่พระนครเหนือ(กค.1)

รหัสโครงการ... : 17000000-3554

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 728,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานวิศวกรรมจราจร ต่อ 3148

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาเห็นวแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายอีกมาก และบางพื้นที่ยังไม่มีป้ายเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการรับรู้ทางประวัติศาสตร์ หากได้มีการทำป้ายพันธ์เผยแพร่เรื่องราวของสถานที่ดังกล่าว โดยการปรับปรุงหรือจัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวจะทำให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับความสะดวกในการทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรองรับ AEC (Asean Economics Community) การติดตั้งป้ายสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร จึงมีความสำคัญตามเป้าหมาย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยิ่งขึ้น
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3. เพื่อให้ทราบความเป็นมาและเกิดการตระหนักในคุณค่าความสำคัญของโบราณสถานสำคัญ
4. เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ของประชาชนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ป้ายสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 20 จุด พื้นที่พระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
 สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามโครงการนี้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการ จัดทำรูปแบบรายการและกรรมการพิจารณาราคากลาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างกรรมการจัดทำราคากลาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 25/01/2564 : เสนอ ฝบท สวจ.ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 22/02/2564 : อยู่ระหว่าง ขั้นตอนส่ง ฝบท.ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/03/2564 : ประกาศประกวดราคา 19-26 มีค. 64 ยื่นเสนอราคา 29 มีค.64
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 23/04/2564 : ขออนุมัติจ้าง 7 เมษายน 64 บริษัท ถาวรพัฒนา จำกัด ขอเงินงวดแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 21/05/2564 : ขอเงินงวดแล้ว รอเซ็นสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 22/06/2564 : ลงนามในสัญญา 31 พ.ค.64 ครอบคลุมสัญญา 28 ก.ย.64 ระยะเวลา 120 วัน บริษัทถาวรพัฒนา จำกัด		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/09/2564 : ผู้รับจ้างส่งงาน 21 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างประสานคณะกรรมการตรวจรับงาน		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/10/2564 : ส่งเอกสารตั้งฎีกาเพื่อเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

