



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่พระนครเหนือ บริเวณทางแยกถนนเสนานิคม 1 - ซอยเสนานิคม 12 เขตจตุจักร (กส.)

รหัสโครงการ... : 17000000-3559

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,435,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนพศิษฐ์ ปัญญา โทร. 3161

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ตรวจสอบและพิจารณา บริเวณทางแยกที่ยังไม่ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อควบคุมและจัดระบบการจราจร โดยพิจารณาแล้วเป็นทางแยกที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และเป็นทางแยกที่ได้รับการร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนขอให้พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก เนื่องจากเกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอุบัติเหตุ รถแยงทางกัน เกิดความล่าช้าในการสัญจรผ่านทางร่วมทางแยก อันเนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุม ซึ่งบางทางแยกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกในเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า ? เย็น เท่านั้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางแยก
2. ลดปัญหาอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรใช้ทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกถนนเสนานิคม 1 ? ซอยเสนานิคม 12 พื้นที่พระนครเหนือ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.2

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 2020-10-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรูปแบบรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรูปแบบรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : กำหนดยื่นราคา 29 ม.ค.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2564 อยู่ระหว่างรอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : ลงนามสัญญา 9 เม.ย. 64 เริ่มงานวันที่ 10 เม.ย. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 พ.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/06/2564 : อยู่ระหว่างผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งพิจารณาขยายระยะเวลาสัญญา เนื่องจากความล่าช้าการบรรจุกระแสไฟฟ้าอาคารของโครงการไฟฟ้านครหลวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่พระนครเหนือ บริเวณทางแยกถนนเสนานิคม 1 - ซอยเสนานิคม 12 เขตจตุจักร (กส.)

รหัสโครงการ... : 17000000-3559

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,435,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนพศิษฐ์ ปัญญา โทร. 3161

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ตรวจสอบและพิจารณา บริเวณทางแยกที่ยังไม่ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อควบคุมและจัดระบบการจราจร โดยพิจารณาแล้วเป็นทางแยกที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และเป็นทางแยกที่ได้รับการร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนขอให้พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก เนื่องจากเกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอุบัติเหตุ รถแยงทางกัน เกิดความล่าช้าในการสัญจรผ่านทางร่วมทางแยก อันเนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุม ซึ่งบางทางแยกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกในเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า ? เย็น เท่านั้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางแยก
2. ลดปัญหาอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรใช้ทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกถนนเสนานิคม 1 ? ซอยเสนานิคม 12 พื้นที่พระนครเหนือ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.2

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 2020-10-29 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดทำรูปแบบรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดทำรูปแบบรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : กำหนดยื่นราคา 29 ม.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2564 อยู่ระหว่างรอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : ลงนามสัญญา 9 เม.ย. 64 เริ่มงานวันที่ 10 เม.ย. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 พ.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/06/2564 : อยู่ระหว่างผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งพิจารณาขยายระยะเวลาสัญญา เนื่องจากความล่าช้าการบรรจุกระแสไฟฟ้าอาคารของโครงการไฟฟ้านครหลวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

