



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยว 20 จุด  
พื้นที่พระนครใต้ (กค.2)

รหัสโครงการ... : 17000000-3560

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 728,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประวิทย์ มหาครุฑ ต่อ 3153

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาเห็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายอีกมาก และบางพื้นที่ที่ยังไม่มีป้ายเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการรับรู้ทางประวัติศาสตร์ หากได้มีการทำป้ายพันธ์เผยแพร่เรื่องราวของสถานที่ดังกล่าว โดยการปรับปรุงหรือจัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวจะทำให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับความสะดวกในกรทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรองรับ AEC (Asean Economics Community) การติดตั้งป้ายสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร จึงมีความสำคัญตามเป้าหมาย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ยุ้จักแพร่หลายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) ยิ่งขึ้น
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลให้แก่ักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3. เพื่อให้ทราบความเป็นมาและเกิดการตระหนักในคุณค่าความสำคัญของโบราณสถานสำคัญ
4. เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ของประชาชนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ป้ายสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 20 จุด พื้นที่พระนครใต้ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามโครงการนี้ โดยติดตั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะย 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน..แต่งตั้งคณะกรรมการฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/11/2563 : กรรมการจัดทำราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : เผยแพร่ TOR และร่างประกาศ 22-27 ม.ค.64	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/02/2564 : กำหนดเสนอราคา 23 กพ.64	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2564 : ขออนุมัติจ้าง 5 มีค.64 บริษัท ดาวรพัฒนา จำกัด ขอเงินงวดแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : เงินงวดมาแล้ว ส่งตรวจร่างแล้ว รอลงนามในสัญญาแจ้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 22-40-64 สว.ลงวันที่ 30 เมษา 64 สิ้นสุด 28 สิงหาคม 64 ระยะเวลา 120 วัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 21/09/2564 : ตรวจรับงาน วันที่ 7 กันยายน 2564			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยว 20 จุด  
พื้นที่พระนครใต้ (กค.2)

รหัสโครงการ... : 17000000-3560

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 728,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประวิทย์ มหาครูช ต่อ 3153

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาเห็นวแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายอีกมาก และบางพื้นที่ยังมีป้ายเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านกรรับรู้ทางประวัติศาสตร์ หากได้มีการทำป้ายพันธ์เผยแพร่เรื่องราวของสถานที่ดังกล่าว โดยการปรับปรุงหรือจัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวจะทำให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับความสะดวกในการทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรองรับ AEC (Asean Economics Community) การติดตั้งป้ายสื่อความหมายท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร จึงมีความสำคัญตามเป้าหมาย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) ยิ่งขึ้น
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3. เพื่อให้ทราบความเป็นมาและเกิดการตระหนักในคุณค่าความสำคัญของโบราณสถานสำคัญ
4. เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ของประชาชนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ป้ายสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 20 จุด พื้นที่พระนครใต้ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามโครงการนี้ โดยติดตั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการฯ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 26/11/2563 : กรรมการจัดทำราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 25/01/2564 : เผยแพร่ TOR และร่างประกาศ 22-27 ม.ค.64			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 22/02/2564 : กำหนดเสนอราคา 23 กพ.64			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 25/03/2564 : ขออนุมัติจ้าง 5 มีค.64 บริษัท ถาวรพัฒนา จำกัด			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	ขอเงินงวดแล้ว			
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 23/04/2564 : เงินงวดมาแล้ว ส่งตรวจร่างแล้ว รอลงนามในสัญญาจ้าง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 22-40-64 สวจ.ลงวันที่ 30 เมษา 64 สิ้นสุด 28 สิงหาคม 64 ระยะเวลา 120 วัน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท :: 21/09/2564 : ตรวจรับงาน วันที่ 7 กันยายน 2564	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

