



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงป้ายแขวนเหนือผิวจราจรที่ 2 รายการ พื้นที่พระนครเหนือ (กค.1)

รหัสโครงการ... : 17000000-3566

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,362,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี หนูทองอินทร์ โทร.3150

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

111

กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของชุมชน ประกอบการไม่ได้มีการวางแผนด้านผังเมือง สำหรับป้องกันการขยายของตัวเมือง ทางสำนักการจราจรและขนส่ง จึงเห็นควรติดตั้งป้ายแนะนำชนิดแขวนเหนือผิวจราจร ทั้งแบบแนะนำเส้นทาง และแบบแสดงของจราจรบริเวณทางร่วมทางแยก ซึ่งปัจจุบันมีป้ายเก่าที่อยู่ในสภาพชำรุดแต่ยังคงต้องใช้งานอยู่ในสภาวะปัจจุบันอีกเป็นจำนวนมาก จึงมีความเหมาะสมที่จะทำการเปลี่ยนแปลงป้ายแขวนบสชนิดที่ยังคงมีความสำคัญต่อการใช้งานอยู่

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

111

- เพื่อทดแทนป้ายจราจรชนิดแขวนเดิมที่ยังต้องใช้งานอยู่
- เพื่อลดปัญหาการจราจร
- เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเดินทางไปย่านต่างๆ สถานที่ต่าง
- เพื่อช่วยลดเวลาในการเดินทาง
- เพื่อช่วยแนะนำช่องทางในทางร่วมทางแยก

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

111

ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง 2.25 x 2.40

ติดตั้งป้ายทางแยกและลูกศรแสดงช่องทาง 1.95 x 2.20

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการ จัดทำรูปแบบรายการและกรรมการพิจารณาราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างกรรมการจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนส่ง ผบท.สวจ.สจส.ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : ประกาศประกวดราคา 1-18 กพ.64 กำหนดวันเสนอราคา 19 กพ.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ขออนุมัติจ้างเหมา 3 มิ.ค.64 บ.ศริตรา ส่งขอเงินงวดกับตรวจร่างสัญญาแล้ว รอเซ็นสัญญาจ้างเหมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ดำเนินการตามสัญญา ลงนามในสัญญาจ้าง 21 เมษายน 64 ครบกำหนด 18 ตุลาคม 64 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศริตรา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 22/10/2564 : ผู้รับจ้างส่งงาน อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงป้ายแขวนเหนือผิวจราจรที่ 2 รายการ พื้นที่พระนครเหนือ (กค.1)

รหัสโครงการ... : 17000000-3566

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,362,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี หนูทองอินทร์ โทร.3150

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

111

กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของชุมชน ประกอบการไม่ได้มีการวางแผนด้านผังเมือง สำหรับป้องกันการขยายของตัวเมือง ทางสำนักการจราจรและขนส่ง จึงเห็นควรติดตั้งป้ายแนะนำชนิดแขวนเหนือผิวจราจร ทั้งแบบแนะนำเส้นทาง และแบบแสดงช่องจราจรบริเวณทางร่วมทางแยก ซึ่งปัจจุบันมีป้ายเก่าที่อยู่ในสภาพชำรุดแต่ยังคงต้องใช้งานอยู่ในสภาวะปัจจุบันอีกเป็นจำนวนมาก จึงมีความเหมาะสมที่จะทำการเปลี่ยนแปลงป้ายแขวนบัสชนิดที่ยังคงมีความสำคัญต่อการใช้งานอยู่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

111

- เพื่อทดแทนป้ายจราจรชนิดแขวนเดิมที่ยังต้องใช้งานอยู่
- เพื่อลดปัญหาการจราจร
- เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเดินทางไปยังย่านต่างๆ สถานที่ต่าง
- เพื่อช่วยลดเวลาในการเดินทาง
- เพื่อช่วยแนะนำช่องทางในทางร่วมทางแยก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

111

ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง 2.25 x 2.40

ติดตั้งป้ายทางแยกและลูกศรแสดงช่องทาง 1.95 x 2.20

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการ จัดทำรูปแบบรายการและกรรมการพิจารณาราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างกรรมการจัดทำราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนส่ง ผบ.ท.สว.สจ.ส.ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : ประกาศประกวดราคา 1-18 กพ.64 กำหนดวันเสนอราคา 19 กพ.64			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ขออนุมัติจ้างเหมา 3 มี.ค.64 บ.ศรีตรา ส่งขอเงินงวดกับตรวจร่างสัญญาแล้ว รอเซ็นสัญญาจ้างเหมา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 23/04/2564 : ดำเนินการตามสัญญา ลงนามในสัญญาจ้าง 21 เมษายน 64 ครบกำหนด 18 ตุลาคม 64 หางหุ้นส่วนจำกัด ศรีตรา		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/09/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/10/2564 : ผู้รับจ้างส่งงาน อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

