



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานครกลางระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 - 2565)

รหัสโครงการ... : 17000000-3587

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,260,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบเทคโนโลยีจราจร ต่อ 3135

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กทม ต้องการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานครกลางระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 - 2565)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อดูแลความเรียบร้อย และเพิ่มความปลอดภัย บริเวณ พื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนให้แก่ประชาชน
- เพื่อเฝ้าระวัง พ้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม ภายในพื้นที่
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตรณณ์ ภายในพื้นที่ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้สามารถใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย
- เพื่อเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุม ทำให้ระบบ ควบคุมและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบทราบสถานะการทำงานของ อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเครื่องบันทึกภาพได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : @สงส กทม (ฉัตรฐชายู) @Nutthanun😄😄 @JoePANA @สมลัก ม่วงวงษ์

เรียน พี่ป้อง พี่อัย พี่โจ พี่จอร์จ

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน)

ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน 2563

ดำเนินการมาแล้ว 84วัน

แผนการดำเนินงาน 7.90%

ผลการดำเนินงาน 7.02%

ช้ากว่าแผน 0.88%

ปัญหา/อุปสรรค : -

การปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน :

1. แบบแนวระยะพาดสาย สำหรับส่ง กพน. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน
2. แบบสำหรับส่งบรรจุไฟฟ้า อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน
3. Local Materials (เสากล้อง,ตู้สวิตซ์ตัดตอน,ตู้ NVR,ขาม้าที่กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ) อยู่ระหว่างการผลิตและส่งมอบ

การชำระเงินค่าบรรจุไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน :

กพน. นवलจันทร์ 7 จุด (รอชำระเงิน)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กพน.บางกะปิ 12 จุด (รอชำระเงิน)
กพน.วัดเลียบ 21 จุด (รอชำระเงิน, ชำระเงินแล้ว 1 จุด)
กพน.สามเสน 78 จุด (รอชำระเงิน)
ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด (รายงานติดตั้ง)

การบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน :

กพน.วัดเลียบ 1 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.90 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 12/21/2020 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน)

ประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม - 17 ธันวาคม 2563

ดำเนินการมาแล้ว 112 วัน

แผนการดำเนินงาน 15.69%

ผลการดำเนินงาน 9.85%

ช้ากว่าแผน 5.84%

ปัญหา/อุปสรรค :

การปฏิบัติงานติดตั้ง ณ ปัจจุบัน :

1. งานติดตั้ง จะเริ่ม 21/12/2563 เป็นต้นไป

การชำระเงินค่าบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน :

กพน.นวลจันทร์ 7 จุด (ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)

กพน.บางกะปิ 12 จุด (รอชำระเงิน)

กพน.วัดเลียบ 21 จุด (รอชำระเงิน, ชำระเงินแล้ว 1 จุด)

กพน.สามเสน 78 จุด (รอชำระเงิน)

ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด (รายงานติดตั้ง)

การบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน :

กพน.วัดเลียบ 1 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 1/20/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 22/02/2564 : ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 27/04/2564 : ดำเนินการสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 24/05/2564 : ดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 14/06/2564 : ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 21/07/2564 : ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 18/08/2564 : ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่13





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/09/2564 : สัญญาเลขที่ 22-43-62 ลว. 5 มิ.ย. 62

เริ่ม 6 มิ.ย. 62 ช่วงที่ 1 สิ้นสุด 1 มี.ค. 63

ระยะเวลาดำเนินการช่วงที่ 1 ภายใน 270 วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และเริ่มดำเนินการ

ช่วงที่ 2 นับถัดจากวันที่งานช่วงที่ 1

ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นเวลา 24 เดือน

งวดที่ 1 (ช่วงที่ 1) เบิกจ่ายแล้ว 75%

ช่วงที่ 2 มีจำนวน 24 งวด

ค่าบริการสื่อสัญญาณ (ค่า Link)

งวดที่ 1 - 12 เบิกจ่ายแล้ว

อยู่ระหว่างขอเงินงวด

อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

