



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 - 2564)

รหัสโครงการ... : 17000000-3591

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 39,058,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบเทคโนโลยีจราจร ต่อ 3135

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

-เนื่องจากการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการเกิดปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ได้

ทางกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นที่จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เนื่องจากประชาชนภายนอกมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเป็นการยากที่จะให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตามจุดต่างๆ ได้ทั่วถึง จึงจำเป็นต้องติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ป้องกัน และป้องปราม รวมถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้

โดยจะดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยจะทำการบันทึกภาพข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ ณ จุดติดตั้งตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ถึง 30 วัน และทำการเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ เพื่อใช้ในการเรียกดูภาพและบันทึกภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้สามารถเรียกดูภาพและตรวจสอบภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณดังกล่าว

2. เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ

โดยนำข้อมูลภาพจากการบันทึกภาพเหตุการณ์ไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการดำเนินคดี

3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ภายในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการให้แก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สามารถตรวจจับผู้กระทำความผิดทางกฎหมายจากการก่อเหตุอาชญากรรมบริเวณดังกล่าว

และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดีได้

2. สามารถเพิ่มความปลอดภัยทางด้านชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในการทำกิจกรรมต่างๆ บริเวณดังกล่าว

3. สามารถตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และแจ้งเตือน เพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม

และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดี

4. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร

ให้สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น

5. สามารถใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูล มาอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

6. สามารถเชื่อมต่อบริษัทโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตามสัญญาเลขที่ 22-48-62 กับ บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น จำกัด เริ่มงาน 28 สิงหาคม 2563 แล้วเสร็จ 24 พ.ศ. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. เอกสารบรรจุกระแสไฟฟ้า ดำเนินการส่งที่ การไฟฟ้าสำนักงานใหญ่ เรียบร้อย

2. เอกสารบรรจุกระแสไฟฟ้าเขตย่อย อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. เอกสารขอปฏิบัติงานในพื้นที่ (เขต,ส.น) ดำเนินการเสร็จสิ้น

4. เอกสารขอพาดสายสัญญาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องด้วยการไฟฟ้าขอเพิ่มแบบ

5. ป้ายประกาศโครงการ ดำเนินการเรียบร้อย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

6. อุปกรณ์หลักตาม TOR อยู่ระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ
 7. วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 8. นัดหมาย จนท การไฟฟ้าสำรวจจุด
 ช่างกว่าแผน 0.93 %
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. อุปกรณ์หลักตาม TOR อยู่ระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ
 -server เข้าคลังสินค้าวันนี้
 -switch L3​ เข้าคลังสินค้าวันนี้
 -nvr, cctv เข้าไทยช่วงมกราคม

2. วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ
 ตอม่อ >>> ตรวจสอบเรียบร้อย
 บ่อพัก >>> ตรวจสอบเรียบร้อย
 ท่อร้อยสาย >>> ตรวจสอบเรียบร้อย
 อื่นๆ >>> อยู่ระหว่างการผลิต

การชำระเงินค่าบรรจกระแสไฟฟ้า
 กฟน บางขุนเทียน
 >>แผนก บริการ รอเอกสารจาก กฟน สนง ใหญ่ ถึงจะส่งเรื่องต่อให้ อป
 กฟน ธนบุรี
 >>อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบและเรียกชำระเงิน
 กฟน ราษฎร์บูรณะ
 >>อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบและเรียกชำระเงิน

งานเดินท่อร้อยสายวางบ่อพัก
 เขตบางขุนเทียน>>ดำเนินการแล้ว 10จุด
 เขตทุ่งครุ>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
 เขตราษฎร์บูรณะ>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
 เขตหนองแขม>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
 เขตบางบอน>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
 เขตภาษีเจริญ>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
 เขตบางแค>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
 ช่างกว่าแผน 2%

ปัญหา/อุปสรรค :

1.การไฟฟ้าบางขุนเทียน ฝ่ายบริการ แจ้งว่า ยังไม่ออกเลขรับเพื่อส่งต่อจ่ายออกแบบและประเมินให้ เนื่องจาก ยังไม่ได้รับเรื่องจาก กฟน.สำนักงานใหญ่
 2.กฟน.ธนบุรี,ราษฎร์​บูรณะ​สำรวจจุดติดตั้งแล้วคงเหลือ​เอกสารจาก​กฟน.นครหลวง​เพื่อออกเลขรับให้ชำระเงินต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่4 :: 12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 22-45-63 กับ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด เริ่มงาน 28 สิงหาคม 2563 แล้วเสร็จ 24 พ.ค. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/20/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ช่างกว่าแผน 8.94 %

ปัญหา/อุปสรรค :

1.การไฟฟ้าบางขุนเทียน ฝ่ายบริการ แจ้งว่า ยังไม่ออกเลขรับเพื่อส่งต่อจ่ายออกแบบและประเมินให้ เนื่องจาก ยังไม่ได้รับเรื่องจาก กฟน.สำนักงานใหญ่ >> ได้รับภายในสัปดาห์นี้
 2.กฟน.ธนบุรี,ราษฎร์​บูรณะ​สำรวจจุดติดตั้งแล้วคงเหลือ​เอกสารจาก​กฟน.นครหลวง​





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อออกเลขรับให้ชำระเงิน

>> ได้รับภายในสัปดาห์นี้

การปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน :

1.อุปกรณ์หลักตาม TOR อยู่ระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ

-nvr, cctv เข้ามาแล้วบางส่วนคงเหลืออีกส่วนประมาณปลายเดือน มกราคม เนื่องจากติดปัญหา covid-19

-รายการอื่นๆเข้าคลังสินค้าเรียบร้อยแล้ว

2.วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ

 ต่อมอ >>> ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

 บ่อพัก >>> ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

 ท่อร้อยสาย >>> ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

 อื่นๆ >>> อยู่ระหว่างการผลิต

การชำระเงินค่าบรรจบกะแสไฟฟ้า

กฟน บางขุนเทียน

>>แผนก บริการ รอเอกสารจาก กฟน สนง ใหญ่ ถึงจะส่งเรื่องต่อให้ อป

กฟน ธนบุรี

>>สำรวจจุดครบแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบและเรียกชำระเงิน

กฟน ราษฎร์บูรณะ

>>สำรวจจุดครบแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบและเรียกชำระเงิน

งานเดินท่อร้อยสายวางบ่อพัก

เขตบางขุนเทียน>>ดำเนินการแล้ว 25 ​จุด

เขตทุ่งครุ>>อยู่ระหว่างดำเนินการ

เขตราษฎร์บูรณะ>>อยู่ระหว่างดำเนินการ

เขตหนองแขม>>ดำเนินการแล้ว​ 5 จุด

เขตบางบอน>>ดำเนินการแล้ว​ 7 จุด

เขตภาษีเจริญ>>ดำเนินการแล้ว​ 10 จุด

เขตบางแค>>ดำเนินการแล้ว7​จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ซ้ำกว่าแผน 7.7 % ปัญหา/อุปสรรค :

1.รอ กฟน.นครหลวง สนง.ใหญ่ ส่งเรื่องไปเขตย่อย

รอ ผู้ใหญ่ของ กฟน เซ็น อนุมัติ*

2.สาย Fiber จะต้องมีการจัดซื้อใหม่เนื่องด้วยสาย ARSS กฟน.ไม่อนุญาตให้ใช้ ทั้งนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องเข้า กฟน อีกครั้ง

การปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน :

อุปกรณ์หลักตาม TOR อยู่ระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ

-nvr, cctv เข้าครบแล้ววันที่ 12/2/21

-รายการอื่นๆเข้าคลังสินค้าเรียบร้อยแล้ว

การชำระเงินค่าบรรจบกะแสไฟฟ้า

กฟน บางขุนเทียน

>> อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบและเรียกชำระเงิน

กฟน ธนบุรี

>>อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบและเรียกชำระเงิน

กฟน ราษฎร์บูรณะ

>>อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบและเรียกชำระเงิน

งานเดินท่อร้อยสายวางบ่อพัก

เขตบางขุนเทียน>>ดำเนินการแล้ว 27 ​จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เขตทุ่งครุ>>ดำเนินการแล้ว 8 ​จุด
 เขตราชบุรีบูรณะ>>ดำเนินการแล้ว​ 4 จุด
 เขตหนองแขม>>ดำเนินการแล้ว​ 7 จุด
 เขตบางบอน>>ดำเนินการแล้ว​ 14 จุด
 เขตภาษีเจริญ>>ดำเนินการแล้ว​ 22 จุด
 เขตบางแค>>ดำเนินการแล้ว 22 จุด

ติดตั้งเสากล้อง

เขตบางขุนเทียน>>ดำเนินการแล้ว 22 ​จุด
 เขตทุ่งครุ>>ดำเนินการแล้ว 7 ​จุด
 เขตราชบุรีบูรณะ>>ดำเนินการแล้ว 4 ​จุด
 เขตหนองแขม>>ดำเนินการแล้ว​ 2 จุด
 เขตบางบอน>>ดำเนินการแล้ว​ 10 จุด
 เขตภาษีเจริญ>>ดำเนินการแล้ว​ 16 จุด
 เขตบางแค>>ดำเนินการแล้ว 15 จุด

ติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์

เขตบางขุนเทียน>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
 เขตทุ่งครุ>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
 เขตราชบุรีบูรณะ>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
 เขตหนองแขม>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
 เขตบางบอน>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
 เขตภาษีเจริญ>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
 เขตบางแค>>ดำเนินการแล้ว 4 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.60 % ขบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
 :: 18/03/2564 : ซ้ำกว่าแผน 7.3 % การปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน :

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

การชำระเงินค่าบรรจบกะแสไฟฟ้า
 กฟน บางขุนเทียน
 >> ชำระทุกจุดภายในสัปดาห์หน้า

งานเดินท่อร้อยสายวางบ่อพัก
 เขตบางขุนเทียน>>ดำเนินการแล้ว 28 ?จุด
 เขตทุ่งครุ>>ดำเนินการแล้ว 8 ?จุด
 เขตราชบุรีบูรณะ>>ดำเนินการแล้ว? 4 จุด
 เขตหนองแขม>>ดำเนินการแล้ว? 12 จุด
 เขตบางบอน>>ดำเนินการแล้ว? 16 จุด
 เขตภาษีเจริญ>>ดำเนินการแล้ว? 25 จุด
 เขตบางแค>>ดำเนินการแล้ว 25 จุด

ติดตั้งเสากล้อง

เขตบางขุนเทียน>>ดำเนินการแล้ว 24 ?จุด
 เขตทุ่งครุ>>ดำเนินการแล้ว 7 ?จุด
 เขตราชบุรีบูรณะ>>ดำเนินการแล้ว 4 ?จุด
 เขตหนองแขม>>ดำเนินการแล้ว? 4 จุด
 เขตบางบอน>>ดำเนินการแล้ว? 12 จุด
 เขตภาษีเจริญ>>ดำเนินการแล้ว? 26 จุด
 เขตบางแค>>ดำเนินการแล้ว 25 จุด

ติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์

เขตบางขุนเทียน>>ดำเนินการแล้ว 8 จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เขตทุ่งครุ>>ดำเนินการแล้ว 4 จุด
เขตราษฎร์บูรณะ>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
เขตหนองแขม>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
เขตบางบอน>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
เขตภาษีเจริญ>>ดำเนินการแล้ว 13 จุด
เขตบางแค>>ดำเนินการแล้ว 15 จุด

ติดตั้งกล่อง

เขตบางขุนเทียน>>ดำเนินการแล้ว 24 จุด
เขตทุ่งครุ>>ดำเนินการแล้ว 12 จุด
เขตราษฎร์บูรณะ>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
เขตหนองแขม>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
เขตบางบอน>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
เขตภาษีเจริญ>>ดำเนินการแล้ว 43 จุด
เขตบางแค>>ดำเนินการแล้ว 60 จุด

พาดสายสื่อสาร

เขตบางขุนเทียน>>ดำเนินการแล้ว 18 จุด
เขตทุ่งครุ>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
เขตราษฎร์บูรณะ>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
เขตหนองแขม>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
เขตบางบอน>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
เขตภาษีเจริญ>>อยู่ระหว่างดำเนินการ
เขตบางแค>>อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
:: 16/04/2564 : ซ้ำกว่าแผน 1.6 %

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

ปัญหา/อุปสรรค :

การปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน :

การชำระเงินค่าบรรจบไฟฟ้า >>> ดำเนินการ 120/120

การตรวจจุดติดตั้งกับการไฟฟ้า

เขต ธนบุรี 21/21
เขต ราษฎร์บูรณะ 30/44
เขต บางขุนเทียน 54/55

การบรรจบกระแสไฟฟ้า

เขต ธนบุรี 21/21
เขต ราษฎร์บูรณะ 28/44
เขต บางขุนเทียน 45/55

งานเดินท่อร้อยสายวางบ่อพัก

เขตบางขุนเทียน>>ดำเนินการแล้ว 31/31
เขตทุ่งครุ>>ดำเนินการแล้ว 24/24
เขตราษฎร์บูรณะ>>ดำเนินการแล้ว? 25/25
เขตหนองแขม>>ดำเนินการแล้ว? 19/19
เขตบางบอน>>ดำเนินการแล้ว? 22/22
เขตภาษีเจริญ>>ดำเนินการแล้ว? 38/38
เขตบางแค>>ดำเนินการแล้ว 28/28





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ติดตั้งเสาคลอง

เขตบางขุนเทียน>>ดำเนินการแล้ว 31/31

เขตทุ่งครุ>>ดำเนินการแล้ว 24/24

เขตราษฎร์บูรณะ>>ดำเนินการแล้ว 25/25

เขตหนองแขม>>ดำเนินการแล้ว? 19/19

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 18/05/2564 : ซ้ำกว่าแผน 0.3 %

ปัญหา/อุปสรรค :

การปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน :

> อยู่ระหว่างประสานงานบริษัท จีเนียส เพื่อเชื่อมโยงระบบและทดสอบภาพผ่านศูนย์และเขต

> จัดทำเอกสารส่งมอบงาน และ As built

> จัดทำเอกสารใบปริมาณงานไป

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 15/06/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

