

เป็นไปตามแผน

ปัญหาอุปสรรค -

การดำเนินการ

1. นำเสนอแนวคิดสถาปัตยกรรม
2. เตรียมงานและจัดหาวัสดุอุปกรณ์
3. ทำการจำลองเพื่อทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะสายเคเบิล

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) แบบอัตโนมัติพร้อมระบบสนับสนุนการซ่อมการบำรุง
แผน = 66.25%

Progress = 66.25%

เป็นไปตามแผน

การดำเนินการ

1. นำเสนอแนวคิดสถาปัตยกรรม
2. เตรียมงานและจัดหาวัสดุอุปกรณ์
3. ทำการจำลองเพื่อทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะสายเคเบิล
4. ส่งมอบงวดงานที่ 1 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบเมื่อวันที่ 22 ม.ค.64)
10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ม.ค 64)
5. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ RTU และอุปกรณ์ FWM เพื่อเตรียมการทดสอบ POC ที่สำนักงานเขตจตุจักร

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: แผน = 73.75%

Progress = 73.75%

การดำเนินการ

1. นำเสนอแนวคิดสถาปัตยกรรม
2. เตรียมงานและจัดหาวัสดุอุปกรณ์
3. ทำการจำลองเพื่อทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะสายเคเบิล
4. ส่งมอบงวดงานที่ 1 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบเมื่อวันที่ 22 ม.ค.64)
10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ม.ค 64)
5. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ RTU และอุปกรณ์ FWM เพื่อเตรียมการทดสอบ POC ที่สำนักงานเขตจตุจักร

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 44,300,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) แบบอัตโนมัติพร้อมระบบสนับสนุนการซ่อมการบำรุง
แผน = 83.58%

Progress = 83.58%

เป็นไปตามแผน

ปัญหาอุปสรรค -

การดำเนินการ

1. นำเสนอแนวคิดสถาปัตยกรรม
2. เตรียมงานและจัดหาวัสดุอุปกรณ์
3. ทำการจำลองเพื่อทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะสายเคเบิล
4. ส่งมอบงวดงานที่ 1 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบเมื่อวันที่ 22 ม.ค.64)
10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ม.ค 64)
5. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ RTU และอุปกรณ์ FWM เพื่อเตรียมการทดสอบ POC ที่สำนักงานเขตจตุจักร
6. ดำเนินการทดสอบ POC ที่สำนักงานเขตจตุจักรเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 20/05/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic)
แบบอัตโนมัติพร้อมระบบสนับสนุนการซ่อมการบำรุง
แผน = 87.50%

Progress = 87.50%



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

Progress = 87.50%

เป็นไปตามแผน

ปัญหาอุปสรรค -

การดำเนินการ

- 1.นำเสนอแนวคิดสถาปัตยกรรม
- 2.เตรียมงานและจัดท้าวิสิตอุปกรณ์
- 3.ทำการจำลองเพื่อทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะสายเคเบิล
- 4.ส่งมอบงวดงานที่ 1 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบเมื่อวันที่ 22 ม.ค.64)
10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64)
- 5.ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ RTU และอุปกรณ์ FWDM เพื่อเตรียมการทดสอบ POC ที่สำนักงานเขตจตุจักร
- 6.ดำเนินการทดสอบ POC ที่สำนักงานเขตจตุจักรเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/06/2564 : ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 18/08/2564 : ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : สัญญาเลขที่ 22-50-63 ลว. 27 ส.ค 63		
	เริ่มสัญญา 28 สค 63		
	สิ้นสุดสัญญา 24 พค 64		
	ระยะเวลา 270 วัน?		
	งวดที่ 1 - 2 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

