



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้

รหัสโครงการ... : 17000000-3596

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,820,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 7,469,585 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบเทคโนโลยีจราจร ต่อ 3135

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กทม ต้องการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อดูแลความเรียบร้อย และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

เพื่อเฝ้าระวัง ป้องปรามการก่ออาชญากรรมและ,วินาศกรรม ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง โดยนำภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ จากการบันทึกไปเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี

เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ ภายในพื้นที่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เข้าสู่ห้องควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบภาพ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

และเครื่องบันทึกภาพได้ตลอดเวลา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาเลขที่ 22-45-62 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 กับ บริษัท สกาย โอซีที จำกัด อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ งวดที่ 9 แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 622,466 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ งวดที่ 10 แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 622,466 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ งวดที่ 11 แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 622,466 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/20/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ งวดที่ 12แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 622,466 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ งวดที่ 13 แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 622,466 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ งวดที่ 14 แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 622,465 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ งวดที่ 15 แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 622,465 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	<p>เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สูงเสียงและบริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ งวดที่ 16 แล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 622,465 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)</p>
รายงานครั้งที่10	<p>เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สูงเสียงและบริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ งวดที่ 17 แล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 622,465 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)</p>
รายงานครั้งที่11	<p>เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สูงเสียงและบริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ งวดที่ 18 แล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 622,465 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/08/2564 : ดำเนินการตามสัญญา</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)</p>
รายงานครั้งที่13	<p>เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สูงเสียงและบริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ งวดที่ 19 แล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 622,465 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/09/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)</p>
รายงานครั้งที่14	<p>เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สูงเสียงและบริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ งวดที่ 20 แล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 622,465 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/09/2564 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

