



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง

รหัสโครงการ... : 17000000-3600

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 37,144,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบเทคโนโลยีจราจร ต่อ 3135

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กทม ต้องการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดูแลความเรียบร้อย และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

เพื่อเฝ้าระวัง บังคับปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม ในพื้นที่เสี่ยง โดยนำภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ จากการบันทึกไปเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี

เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ ภายในพื้นที่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เข้าสู่ห้องควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบภาพ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเครื่องบันทึกภาพได้ตลอดเวลา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่

เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครกลาง

สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน)

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2563

ดำเนินการมาแล้ว 91วัน

แผนการดำเนินงาน 8.48%

ผลการดำเนินงาน 7.17%

ช้ากว่าแผน 1.31%

การปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน :

1. แบบแนวระยะพาดสาย สำหรับส่ง กฟน. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน

2. แบบสำหรับส่งบรรจุไฟฟ้า อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน

3. Local Materials (เสากล้อง,ตู้สวิตช์ตัดตอน,ตู้ NVR,ขาเมาท์กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ) อยู่ระหว่างการผลิตและส่งมอบ

การชำระเงินค่าบรรจุไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน :

กฟน. นवलจันทร์ 7 จุด (รอชำระเงิน)

กฟน. บางกะปิ 12 จุด (รอชำระเงิน)

กฟน. วัดเลียบ 21 จุด (รอชำระเงิน, ชำระเงินแล้ว 1 จุด)

กฟน. สามเสน 78 จุด (รอชำระเงิน)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด (โรงงานติดตั้ง) การบรรจุไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : กพน.วัดเลียบ 1 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.17 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 19/01/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน) ประจำวันที่ 8 มกราคม - 14 มกราคม 2564 ดำเนินการมาแล้ว 140 วัน แผนการดำเนินงาน 33.71% ผลการดำเนินงาน 26.48% ช้ากว่าแผน 7.23%	
	การปฏิบัติงานติดตั้ง ณ ปัจจุบัน : 1. เขตดินแดง 4/26 2. เขตดุสิต 2/10 3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 0/8 4. เขตพญาไท 2/5 5. เขตพระนคร 6/8 6. เขตราชเทวี 11/26 7. เขตวังทองหลาง 4/7 8. เขตสัมพันธวงศ์ 0/5 9. เขตห้วยขวาง 7/28	
	การชำระเงินค่าบรรจุไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : กพน.นวลจันทร์ 7 จุด (ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) กพน.บางกะปิ 10 จุด (ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) กพน.วัดเลียบ 21 จุด (ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) กพน.สามเสน 80 จุด (รอชำระเงิน) ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด (โรงงานติดตั้ง)	
	การบรรจุไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : กพน.วัดเลียบ 1 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน) ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการมาแล้ว 175 วัน แผนการดำเนินงาน 54.60% ผลการดำเนินงาน 44.92% ช้ากว่าแผน 9.68%	
	การปฏิบัติงานติดตั้ง ณ ปัจจุบัน : 75/123 จุด ดังต่อไปนี้ 1. เขตดินแดง 11/26	



2. เขตคูสิต 7/10
3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 7/8
4. เขตพญาไท 3/5
5. เขตพระนคร 8/8
6. เขตราชเทวี 17/26
7. เขตวังทองหลาง 5/7
8. เขตสัมพันธวงศ์ 1/5
9. เขตห้วยขวาง 16/28

การชำระเงินค่าบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : 49/123 จุด ดังต่อไปนี้
กพน. นวลจันทร์ 7 จุด (ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
กพน. บางกะปิ 14 จุด (ชำระเงินแล้ว 11 จุด)
กพน. วัดเลียบ 21 จุด (ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
กพน. สามเสน 76 จุด (ชำระเงินแล้ว 27 จุด)
ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด (รายงานติดตั้ง)

การบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : 1/123 จุด ดังต่อไปนี้
กพน. นวลจันทร์ 7 จุด (รายงานติดตั้ง)
กพน. บางกะปิ 14 จุด (รายงานติดตั้ง)
กพน. วัดเลียบ 21 จุด (รายงานติดตั้ง บรรจบไฟ 1 จุด)
กพน. สามเสน 76 จุด (รายงานติดตั้ง)
ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด (รายงานติดตั้ง)

การพาดสายไฟเบอร์ ณ ปัจจุบัน : 1/123 จุด ดังต่อไปนี้
กพน. นวลจันทร์ 7 จุด (รายงานติดตั้ง)
กพน. บางกะปิ 12 จุด (รายงานติดตั้ง)
กพน. วัดเลียบ 21 จุด (รายงานติดตั้ง ลากสายไฟเบอร์ 1 จุด)
กพน. สามเสน 78 จุด (รายงานติดตั้ง)
ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด (รายงานติดตั้ง)

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครกลาง
สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน)
ประจำวันที่ 5 มีนาคม - 11 มีนาคม 2564
ดำเนินการมาแล้ว 196 วัน
แผนการดำเนินงาน 74.30%
ผลการดำเนินงาน 64.80%
ช้ากว่าแผน 9.50%

- การปฏิบัติงานติดตั้ง ณ ปัจจุบัน : 86/123 จุด ดังต่อไปนี้
1. เขตดินแดง 18/26
 2. เขตคูสิต 8/10
 3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 7/8
 4. เขตพญาไท 3/5
 5. เขตพระนคร 8/8
 6. เขตราชเทวี 17/26
 7. เขตวังทองหลาง 5/7
 8. เขตสัมพันธวงศ์ 4/5
 9. เขตห้วยขวาง 16/28

การชำระเงินค่าบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : 49/123 จุด ดังต่อไปนี้

กพน.นวลจันทร์ 7 จุด (ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
กพน.บางกะปิ 14 จุด (ชำระเงินแล้ว 11 จุด)
กพน.วัดเลียบ 21 จุด (ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
กพน.สามเสน 76 จุด (ชำระเงินแล้ว 56 จุด)
ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด (ใช้งานติดตั้ง)

การบรรจุไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : 5/123 จุด ดังต่อไปนี้
กพน.นวลจันทร์ 7 จุด (ใช้งานติดตั้ง)
กพน.บางกะปิ 14 จุด (ใช้งานติดตั้ง)
กพน.วัดเลียบ 21 จุด (ใช้งานติดตั้ง บรรจุไฟ 5 จุด)
กพน.สามเสน 76 จุด (ใช้งานติดตั้ง)
ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด (ใช้งานติดตั้ง)

การพาดสายไฟเบอร์ ณ ปัจจุบัน : 1/123 จุด ดังต่อไปนี้
กพน.นวลจันทร์ 7 จุด (ใช้งานติดตั้ง)
กพน.บางกะปิ 12 จุด (ใช้งานติดตั้ง)
กพน.วัดเลียบ 21 จุด (ใช้งานติดตั้ง ลากสายไฟเบอร์ 5 จุด)
กพน.สามเสน 78 จุด (ใช้งานติดตั้ง)
ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด (ใช้งานติดตั้ง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 27/04/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน)

ประจำวันที่ 16 เมษายน - 22 เมษายน 2564

ดำเนินการมาแล้ว 238 วัน

แผนการดำเนินงาน 96.00%

ผลการดำเนินงาน 89.34%

ช้ากว่าแผน 6.66%

การปฏิบัติงานติดตั้ง ณ ปัจจุบัน : 118/123 จุด ดังต่อไปนี้

1. เขตดินแดง 26/26
2. เขตดุสิต 10/10
3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 8/8
4. เขตพญาไท 5/5
5. เขตพระนคร 8/8
6. เขตราชเทวี 23/26
7. เขตวังทองหลาง 7/7
8. เขตสัมพันธวงศ์ 5/5
9. เขตห้วยขวาง 26/28

การบรรจุไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : 16/118 จุด ดังต่อไปนี้

1. เขตดินแดง 0/26
2. เขตดุสิต 0/10
3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 5/8
4. เขตพญาไท 0/5
5. เขตพระนคร 7/8
6. เขตราชเทวี 3/26
7. เขตวังทองหลาง 0/7
8. เขตสัมพันธวงศ์ 0/5
9. เขตห้วยขวาง 1/28

การพาดสายไฟเบอร์ ณ ปัจจุบัน : 99/123 จุด

1. เขตดินแดง 26/26
2. เขตดุสิต 10/10
3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 8/8
4. เขตพญาไท 5/5
5. เขตพระนคร 7/8
6. เขตราชเทวี 26/26
7. เขตวังทองหลาง 5/7
8. เขตสัมพันธวงศ์ 0/5
9. เขตห้วยขวาง 13/28

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 24/05/2564 :

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน)

ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม - 20 พฤษภาคม 2564

ดำเนินการมาแล้ว 266 วัน

แผนการดำเนินงาน 98.50%

ผลการดำเนินงาน 97.50%

ช้ากว่าแผน 1.00%

การปฏิบัติงานติดตั้ง ณ ปัจจุบัน : 122/123 จุด ดังต่อไปนี้

1. เขตดินแดง 26/26
2. เขตดุสิต 10/10
3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 8/8
4. เขตพญาไท 5/5
5. เขตพระนคร 8/8
6. เขตราชเทวี 26/26
7. เขตวังทองหลาง 7/7
8. เขตสัมพันธวงศ์ 5/5
9. เขตห้วยขวาง 27/28

การบรรจุไฟฟ้ ณ ปัจจุบัน : 121/123 จุด ดังต่อไปนี้

1. เขตดินแดง 25/26
2. เขตดุสิต 10/10
3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 8/8
4. เขตพญาไท 5/5
5. เขตพระนคร 8/8
6. เขตราชเทวี 26/26
7. เขตวังทองหลาง 7/7
8. เขตสัมพันธวงศ์ 5/5
9. เขตห้วยขวาง 27/28

การพาดสายไฟเบอร์ ณ ปัจจุบัน : 122/123 จุด

1. เขตดินแดง 26/26
2. เขตดุสิต 10/10
3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 8/8
4. เขตพญาไท 5/5



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 5. เขตพระนคร 8/8
- 6. เขตราชเทวี 26/26
- 7. เขตวังทองหลาง 7/7
- 8. เขตสัมพันธวงศ์ 5/5
- 9. เขตห้วยขวาง 27/28

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 14/06/2564 : สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลว. 27 ส.ค 63

เริ่มสัญญา 28 สค 63

สิ้นสุดสัญญา 24 พค 64

ระยะเวลา 270 วัน?

งวดเดียว อยู่ระหว่างขอเงินงวด และขอจัดสรร

เพื่อเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

