



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : P207 สร้างยานจักรยานเส้นทางประดิษฐ์นวัตกรรม และเส้นทางเลียบบคลองแสนแสบ

รหัสโครงการ... : 17000000-3652

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณรัตนพล

ผู้ประสานงาน สยป : คุณต้น

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เกิดเส้นทางจักรยานที่สามารถเดินทางด้วยจักรยานได้สะดวกปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงเส้นทางจักรยาน 2 เส้นทาง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครส่งเสริมให้มีการจัดการคุณภาพอากาศให้ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกเส้นทาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 23/01/2566 : 1. การปรับปรุงเส้นทางสัญจรเลียบบคลองแสนแสบ ท่านผู้ว่าฯ ได้โปรดสั่งการให้ดำเนินการจากภูเขาทองจนถึงมีนบุรี ซึ่งสามารถเชื่อมต่อคลองโอ่งอ่างและคลองบางลำพู โดยในเบื้องต้นให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และออกแบบรายละเอียดเส้นทางให้แล้วเสร็จภายในปี 2567

1.1 มอบ สจส. จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และออกแบบรายละเอียดเส้นทางสัญจรเลียบบคลองแสนแสบจากภูเขาทองถึงมีนบุรี จัดทำป้ายแนะนำการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ ตลอดเส้นทาง จัดทำป้ายเตือนห้ามรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ใช้เส้นทาง

1.2 มอบ สนย. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเส้นทาง

1.3 มอบสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง สํารวจเส้นทางจากชุมชนที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับเส้นทางเลียบบคลองแสนแสบ

2. การปรับปรุงเส้นทางสัญจรทางเลือกถนนประดิษฐ์นวัตกรรม ท่านผู้ว่าฯ ได้โปรดสั่งการให้ดำเนินการศึกษา ออกแบบให้สามารถเดิน ใช้วีลแชร์ บันจักรยาน และสัญจรทางเลือกอื่นๆ สามารถใช้เส้นทางและข้ามทางได้สะดวก ปลอดภัย โดยอาจจะจัดทำอุโมงค์ทางลอด หรือจัดทำสะพานแลมบ่ทางข้าม หรือวงเวียน ให้สามารถเดิน และจูงจักรยานข้ามถนนได้ โดยเฉพาะในทางข้ามหน้าห้างเซ็นทรัลอีวิล แยกลาดพร้าว หน้าโรงแรม SC ปาร์คแยกถนนประชาอุทิศ (เทพเลียลา) แยกรามอินทรา และวัดพระราม 9 ที่เหมาะสมสำหรับเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น

2.1 มอบที่ปรึกษาฯ สจส. ดำเนินการศึกษา ออกแบบเส้นทางถนนประดิษฐ์นวัตกรรมโดยการเดิน บันจักรยาน และการสัญจรทางเลือกอื่นๆ ตามที่ท่าน ผว.สั่งการ และนำเสนอท่าน ผว.ภายใน ๑ สัปดาห์

2.2 มอบ สนย.ปรับปรุงกายภาพทางเข้า-ออก จุดตัดผ่านบริเวณปากซอยประดิษฐ์นวัตกรรม 9 และ 11

2.3 มอบ สจส. จัดทำเครื่องหมายพื้นทาง บริเวณปากซอยประดิษฐ์นวัตกรรม 9 และ 11 หลังจาก สนย.ปรับปรุงกายภาพแล้วเสร็จ และดำเนินการประเมินผลก่อน-หลังดำเนินการ

2.4 มอบสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง สํารวจเส้นทางจากชุมชนที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับเส้นทางประดิษฐ์นวัตกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 17/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงกายภาพทางเข้า-ออก จุดตัดผ่านบริเวณปากซอยประดิษฐ์นวัตกรรม 9 และ 11

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงกายภาพทางเข้า-ออก จุดตัดผ่านบริเวณปากซอยประดิษฐ์นวัตกรรม 9 และ 11

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 19/04/2566 : อยู่ระหว่าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่าง สนย. ของงบประมาณปรับปรุงเส้นทาง ปี 67

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่าง สนย. ของงบประมาณดำเนินการปี 67





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่าง สนย. ของงบประมาณปรับปรุงปี 67		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 14/09/2566 : สนย ขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงฯ ปี 67		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

