



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : P207 สร้างยานจักรยานเส้นทางประดิษฐ์นวัตกรรม และเส้นทางเลียบบคลองแสนแสบ

รหัสโครงการ... : 17000000-3652

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณรัตนพล

ผู้ประสานงาน สยป : คุณต้น

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เกิดเส้นทางจักรยานที่สามารถเดินทางด้วยจักรยานได้สะดวกปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงเส้นทางจักรยาน 2 เส้นทาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครส่งเสริมให้มีการจัดการคุณภาพอากาศให้ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกเส้นทาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : 1. การปรับปรุงเส้นทางสัญจรเลียบบคลองแสนแสบ ท่านผู้ว่าฯ ได้โปรดสั่งการให้ดำเนินการจากภูเขาทองจนถึงมีนบุรี

ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกองโง่งและคลองบางลำพู โดยในเบื้องต้นให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา

และออกแบบรายละเอียดเส้นทางให้แล้วเสร็จภายในปี 2567

1.1 มอบ สจส. จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และออกแบบรายละเอียดเส้นทางสัญจรเลียบบคลองแสนแสบจากภูเขาทองถึงมีนบุรี

จัดทำป้ายแนะนำการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ ตลอดเส้นทาง จัดทำป้ายเตือนห้ามรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ใช้เส้นทาง

1.2 มอบ สนย. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเส้นทาง

1.3 มอบสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง สํารวจเส้นทางจากชุมชนที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับเส้นทางเลียบบคลองแสนแสบ

2. การปรับปรุงเส้นทางสัญจรทางเลือกถนนประดิษฐ์นวัตกรรม ท่านผู้ว่าฯ ได้โปรดสั่งการให้ดำเนินการศึกษา ออกแบบให้สามารถเดิน ใช้วีลแชร์

ปั่นจักรยาน และสัญจรทางเลือกอื่นๆ สามารถใช้เส้นทางและข้ามทางได้สะดวก ปลอดภัย โดยอาจจะจัดทำอุโมงค์ทางลอด

หรือจัดทำสะพานแลมบ่ทางข้าม หรือวงเวียน ให้สามารถเดิน และจูงจักรยานข้ามถนนได้ โดยเฉพาะในทางข้ามหน้าห้างเซ็นทรัลอัสวิล

แยกลาดพร้าว หน้าโรงแรม SC ปาร์คแยกถนนประชาอุทิศ (เทพเลียลา) แยกรามอินทรา และวัดพระราม 9 ที่เหมาะสมสำหรับเดินทางท่องเที่ยว

เป็นต้น

2.1 มอบที่ปรึกษาฯ สจส. ดำเนินการศึกษา ออกแบบเส้นทางถนนประดิษฐ์นวัตกรรมโดยการเดิน ปั่นจักรยาน และการสัญจรทางเลือกอื่นๆ

ตามที่ท่าน ผว.สั่งการ และนำเสนอท่าน ผว.ภายใน ๑ สัปดาห์

2.2 มอบ สนย.ปรับปรุงกายภาพทางเข้า-ออก จุดตัดผ่านบริเวณปากซอยประดิษฐ์นวัตกรรม 9 และ 11

2.3 มอบ สจส. จัดทำเครื่องหมายพื้นทาง บริเวณปากซอยประดิษฐ์นวัตกรรม 9 และ 11 หลังจาก สนย.ปรับปรุงกายภาพแล้วเสร็จ

และดำเนินการประเมินผลก่อน-หลังดำเนินการ

2.4 มอบสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง สํารวจเส้นทางจากชุมชนที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับเส้นทางประดิษฐ์นวัตกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงกายภาพทางเข้า-ออก จุดตัดผ่านบริเวณปากซอยประดิษฐ์นวัตกรรม 9 และ 11

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงกายภาพทางเข้า-ออก จุดตัดผ่านบริเวณปากซอยประดิษฐ์นวัตกรรม 9 และ 11

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 : อยู่ระหว่าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/05/2566 : อยู่ระหว่าง สนย. ของงบประมาณปรับปรุงเส้นทาง ปี 67

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : อยู่ระหว่าง สนย. ของงบประมาณดำเนินการปี 67





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่าง สนย. ของงบประมาณปรับปรุงปี 67		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 23/08/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 14/09/2566 : สนย. ขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงฯ ปี 67		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

