



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า

รหัสโครงการ... : 18000000-2492

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 116,132,431 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 81,676,418 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง / สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง / ส่วนออกแบบและพัฒนาเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอนุดรา ไชยนันท์ (3036)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรตร (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและฟื้นฟูย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยย่านที่หลากหลาย อาทิ ย่านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ย่านสถาบันราชการ

ย่านพาณิชย์กรรมศูนย์กลางเมือง ย่านที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ย่านเหล่านี้เป็นพื้นที่การตั้งถิ่นฐานของการพัฒนาเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรมที่ยังทรงคุณค่าทั้งในเชิงสถาปัตยกรรม

ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา

ทำให้ย่านเมืองเก่าดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรม

มีความจำเป็นต้องวางแผนการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเพื่อให้สามารถรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและเกิดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินโครงการ ?กรุงเทพฯ 250? ซึ่งเป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลองการสถาปนา 250 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และ 100

ปี ประชาธิปไตยไทย ในปี พ.ศ. 2575 โดยกำหนดวิสัยทัศน์และกรอบแนวทางการฟื้นฟูย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับทิศทางของ

การพัฒนาเมืองในอนาคต ในการเชื่อมโยงความหลากหลายซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ?กรุงเทพฯ 250

อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน? นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองย่านนาร่อง โดยคัดเลือกย่านกะดีจีน ? คลองสาน

เป็นต้นแบบของการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าประเภทประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน ? คลองสาน ได้บูรณาการอนุรักษ์และฟื้นฟูในมิติสำคัญได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว

ด้านมรดกวัฒนธรรมและวิสาหกิจท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านพื้นที่สาธารณะร่วมของหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อให้ย่านกะดีจีน ?

คลองสาน สามารถปรับตัวเข้าสู่บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตสูง

ในขณะที่ยังคงความสมดุลของอัตลักษณ์และความหลากหลายของมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ ดังนั้น

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า

เป็นหนึ่งในโครงการนาร่องภายใต้ผังแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน ? คลองสาน เป็นโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคไฟฟ้าลวดลัดเดิม หรือที่เรียกว่า

?สะพานดวง? ให้เป็นหมุดหมายที่ใหม่ของย่านกะดีจีน ? คลองสาน ประกอบด้วย สวนสาธารณะ ทางเดิน และทางจักรยานข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ขอบเขตของโครงการเริ่มตั้งแต่ปลายสะพานฝั่งธนบุรีเหนือสวนป่าเฉลิม พระเกียรติถึงปลายสะพานฝั่งพระนคร ระยะทางประมาณ 230 เมตร

แนวทางการปรับปรุงสวนลอยฟ้านี้จึงมีการปรับระดับทางเดินทางจักรยานบางช่วงให้สูงขึ้นเพื่อเปิดมุมมองสู่มแม่น้ำ

และออกแบบแฉงด่านข้างสะพานนำสายตาเป็นระลอกคลื่นสลับกับแนวต้นไม้สร้างความร่มรื่นตลอดทาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลอยฟ้าพระปกเกล้า ประกอบด้วย สวนสาธารณะ ทางเดิน และทางจักรยานข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

2.2 เพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์บริเวณย่านกะดีจีน ? คลองสาน

2.3 เพื่อพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งนันทนาการริมแม่น้ำเจ้าพระยา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงสะพานรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ลาวาลินเดิม) ให้เป็นจุดหมายตา (landmark) ใหม่ของย่านกะดีจีน - คลองสาน ประกอบด้วย

สวนสาธารณะ ทางเดิน และทางจักรยานข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๒ - เมืองแห่งนวัตกรรมที่ระดับโลก

เป้าหมายที่ : ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 :

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ดำเนินการงานโครงสร้าง คาน คอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ฝั่ง

2.ติดตั้งโครงสร้างเหล็กบนโครงสร้างสะพานบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>3.ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.55 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p> <p>:: 27/11/2562 :</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง รายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ดำเนินการงานโครงสร้าง คาน คอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ชั้น 2.ดำเนินการงานพื้นทางเดินบนโครงสร้างสะพาน 3.ดำเนินการงานบันไดทางขึ้นสะพานฝั่งพระนคร 4.ดำเนินการงานโครงสร้างลิฟต์ทั้ง 2 ชั้น 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	<p>5.ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.55 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>:: 25/12/2562 :</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.64 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: 28/1/2563 :</p> <p>-อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการงานโครงสร้าง คาน คอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ชั้น 2.ดำเนินการงานพื้นทางเดินบนโครงสร้างสะพาน 3.ดำเนินการงานทางบันไดทางขึ้นฝั่งพระนคร 4.ดำเนินการงานโครงสร้างลิฟต์ทั้ง 2 ชั้น 5.ดำเนินการงานกระถางคอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการติดตั้งผนัง GRC <p>-ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.72 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 42,936,304 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/2/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ดำเนินการงานกระถางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ดำเนินการติดตั้งผนัง GRC 3.ดำเนินการงานระบบน้ำและสุขาภิบาล 4.ดำเนินการพื้นที่ที่กวาดล้าง 5.ดำเนินการราวจับสแตนเลสและตาข่ายลวดสลิ้ง 6.ดำเนินการงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฉุกเฉิน <p>ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 7 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.71 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 11,865,001 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 27/3/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ดำเนินการงานกระถางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ดำเนินการติดตั้งผนัง GRC 3.ดำเนินการงานระบบน้ำและสุขาภิบาล 4.ดำเนินการพื้นที่ที่กวาดล้าง 5.ดำเนินการราวจับสแตนเลสและตาข่ายลวดสลิ้ง 6.ดำเนินการงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฉุกเฉิน 7. ติดตั้งผนังกระถางนิรภัยลิฟต์ <p>ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 8 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.92 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/4/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ดำเนินการงานกระถางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ดำเนินการติดตั้งผนัง GRC 3.ดำเนินการงานระบบน้ำและสุขาภิบาล 4.ดำเนินการพื้นที่ที่กวาดล้าง 5.ดำเนินการราวจับสแตนเลสและตาข่ายลวดสลิ้ง 		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	6.ดำเนินการงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฉุกเฉิน 7.ติดตั้งผนังกระจกนิรภัยลิฟต์ 8.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับงานงวดที่ 9 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.52 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 26,875,112 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 1.ทดสอบงานระบบประปาและสุขาภิบาล 2.เก็บรายละเอียดงานทรายาล่างทางเดิน 3.เก็บรายละเอียดงานทรายาลวดสลิงกันตก 4.ทดสอบระบบงานไฟฟ้า แสงสว่างและไฟฉุกเฉิน 5.เก็บรายละเอียดงานกระถางต้นไม้ ที่นั่ง คสล. 6.งานกระจกลามิเนตคอกลิฟต์โดยสาร 7. ดำเนินการงานต้นไม้งานภูมิสถาปนิก (ปลูกต้นไม้) 8. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับงานงวดที่ 10 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.02 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 2020-6-29 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด เพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.02 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : 1.ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.จัดพิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา" เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา โดยมี ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 3.อยู่ระหว่างรอกการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 9 10 และ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.02 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2563 1.ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.จัดพิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา" เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา โดยมี ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 3.อยู่ระหว่างรอกการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 9 10 และ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.02 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 2020-9-25 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 5/9/2563 : 1.ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.จัดพิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา" เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยาโดยมี ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 3.อยู่ระหว่างรอกการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 9 10 (งบกลาง) เป็นเงิน 23,240,334.31.- 4.อยู่ระหว่างปรับเพิ่มลดเนื้องานเพื่อแก้ไขสัญญา และขอจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ เบิกจ่ายงวดที่ 11 (งวดสุดท้าย) ดำเนินการได้ร้อยละ 38.92 ตามเป้าหมายปี 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

