



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

รหัสโครงการ... : 18000000-2493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,089,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง / สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง / กลุ่มงานออกแบบเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสร้อยสุข พงษ์พูล (3036)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรตร (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

การปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า รวมทั้งส่วนประกอบตกแต่งและงานอื่น ๆ ถือเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้รับมอบภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรับโอนภารกิจในการบำรุงและดูแลรักษาป้อมมหากาฬและปราการซึ่งเป็นหนึ่งใน 39 แห่งที่ได้รับมาดำเนินการ ขณะนี้ปัจจุบันพบว่าป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองมีสภาพทรุดโทรม มีรอยแตกร้าว เนื่องจากการทรุดตัวของโครงสร้าง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาพที่ตั้ง ดังนั้น จึงต้องดำเนินการซ่อมแซมทั้งโครงสร้างและสถาปัตยกรรมได้มีความสมบูรณ์และสง่างามดังเดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า
2. เพื่อสำรวจความเสียหายของโบราณสถาน เพื่อจัดทำแผนการ ปรับปรุง ดูแล และรักษา
3. แผนเสนอขอจัดสรรงบประมาณในการดูแล และบำรุงรักษา โบราณสถานที่เสียหาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าหมายที่ : ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 :

1.ลงนามในสัญญา สพพ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด

2.ผู้รับจ้างจัดสารโพลียูรีเทน บริเวณริมเขื่อน

3.ผู้รับจ้างประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมศิลปากร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.08 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 :

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือ สพพ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.16 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 :

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือ สพพ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.62 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 :

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือ สพพ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.32 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 :

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือ สพพ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด ดังนี้

1.ผู้รับจ้างจัดสารโพลียูรีเทนบริเวณริมเขื่อน

2.ผู้รับจ้างประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมศิลปากร วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

3.สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง มีหนังสือขอชุดค้นทางโบราณคดี และกรมศิลปากรมีหนังสือตอบกลับให้ดำเนินการได้

4.ผู้รับจ้างเริ่มชุดค้นทางโบราณคดีเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>5.ผู้รับจ้ำนนำเสนอสรุปรายงานแนวทางการซ่อมแซมฯ ในวันที่ 28 ก.พ. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.40 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/3/2563 :</p> <p>ผู้รับจ้ำนนำเสนอสรุปรายงาน แนวทางการซ่อมแซมฯ ต่อกรุงเทพ-มหานครและกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ,6 และ 17 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.48 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/4/2563 :</p>
รายงานครั้งที่7	<p>ผู้รับจ้ำนนำเสนอสรุปรายงาน แนวทางการซ่อมแซมฯ ต่อกรุงเทพ-มหานครและกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ,๖ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.56 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/4/2563 :</p>
รายงานครั้งที่8	<p>๑. ลงนามในสัญญา สวพ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด ๒. ผู้รับจ้ำนจัดสารโพลียูรีเทน บริเวณริมเขื่อน ๓. ผู้รับจ้ำนประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 4. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มีหนังสือขอขุดค้นทางโบราณคดี และกรมศิลปากรมีหนังสือตอบกลับให้ดำเนินการได้ ตามหนังสือกรมศิลปากร ที่ วธ 0402/4631 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ๕. ผู้รับจ้ำนเริ่มขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 6. ผู้รับจ้ำนนำเสนอสรุปรายงาน แนวทางการซ่อมแซมฯ ต่อกรุงเทพมหานครและกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ,๖ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.64 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>๑. ลงนามในสัญญา สวพ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด ๒. ผู้รับจ้ำนจัดสารโพลียูรีเทน บริเวณริมเขื่อน ๓. ผู้รับจ้ำนประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 4. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มีหนังสือขอขุดค้นทางโบราณคดี และกรมศิลปากรมีหนังสือตอบกลับให้ดำเนินการได้ ตามหนังสือกรมศิลปากร ที่ วธ 0402/4631 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ๕. ผู้รับจ้ำนเริ่มขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 6. ผู้รับจ้ำนนำเสนอสรุปรายงาน แนวทางการซ่อมแซมฯ ต่อกรุงเทพ-มหานครและกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ,๖ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 7. ผู้รับจ้ำนส่งรายงานผลการขุดค้นทางโบราณคดี งานจ้างปรับปรุงบ่อมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า ตามหนังสือที่ TOB. 260/2563 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.72 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>๑. ประกวดประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีผู้ขอซื้อเอกสารประกวดราคา 1 ชุด แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) ๒. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค.61-17 ม.ค. 62 3. ลงนามในสัญญา สวพ.9-2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด 4. ดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.80 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>๑. ประกวดประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีผู้ขอซื้อเอกสารประกวดราคา 1 ชุด แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) ๒. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค.61-17 ม.ค. 62 3. ลงนามในสัญญา สวพ.9-2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด 4. ดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.88 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>๑. ประกวดประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีผู้ขอซื้อเอกสารประกวดราคา 1 ชุด แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) ๒. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค.61-17 ม.ค. 62 3. ลงนามในสัญญา สวพ.9-2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด 4. ดำเนินการตามสัญญา</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

