



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่

รหัสโครงการ... : 18000000-6680

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง / สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางบุศรินทร์ จำฟู

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการเจรจาตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 และมติเห็นชอบตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และให้นำตัวชี้วัดดังกล่าวไปบรรจุเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ซึ่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นหน่วยงานรองตามตัวชี้วัดในลักษณะบูรณาการ มีวัตถุประสงค์ให้มีการดำเนินงานตามภารกิจของตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามภารกิจพื้นฐานหรือตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base) ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้มีการดำเนินงานตามภารกิจของตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามภารกิจพื้นฐานหรือตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base) ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อนุรักษ์และฟื้นฟูย่าน (Districts) ตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับผังเมืองรวม หรือพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคตที่มีอัตลักษณ์และพัฒนาพื้นที่ชุมชนอันมีความเป็นเอกลักษณ์ของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของคลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/04/2566 :

1.ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ

2.จัดทำแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองฯ ส่งสำนักการระบายน้ำ เรียบร้อยแล้ว

3.จัดตั้งคณะทำงานโครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองฯ เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/05/2566 :

-ประชุมคณะทำงานโครงการฯ พร้อมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่หรือย่านที่มีความสำคัญตามแนวคลองที่เหมาะสม

-เตรียมลงพื้นที่สำรวจในวันที่ 2 มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/06/2566 :

ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดฯ เพื่อนำเสนอรายละเอียดพื้นที่

และเตรียมลงพื้นที่สำรวจเพื่อจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมภายในเดือนมิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/07/2566 :

1.ลงพื้นที่สำรวจคลองสามเสน

2.สรุปผลแนวทางการพัฒนาพื้นที่

3.จัดทำรายงานข้อมูลย่านคลองประเภทที่ 2 คลองแสนแสบ ช่วงเดอะมอลล์บางกปิ - หอนางจอก และคลองบางมด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/08/2566 :

1. อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอแนะชี้แนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อการนำพื้นที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเรียนรู้

อย่างน้อยมีเนื้อหาประกอบด้วย Design Guideline

2. อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่หรือย่านที่สำคัญตามที่ได้รับการศึกษา ส่งให้สำนักการระบายน้ำ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 21/09/2566 : ส่งเล่มรายงาน
ข้อเสนอแนะชี้แนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อการนำพื้นที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเรียนรู้และรายละเอียดแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
ให้สำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1702/1759 ลงวันที่ 12 ก.ย.2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

