



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รหัสโครงการ... : 19000000-2769

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 16,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 / กองปฏิบัติการดับเพลิง 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนภาพร แก้วคำ 02 3546858 ต่อ 311

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เพื่อพัฒนาพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัย (กู้ภัย) ทั้งทางบกและทางน้ำให้มีมาตรฐานและรองรับภารกิจด้านการบริการประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ โดยจะปรับปรุงแพลตฟอร์มเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง เป็นที่เก็บวัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบัน อาคารต่างๆ และแพลตฟอร์มที่ก่อภัยของข้าราชการมีสภาพชำรุดทรุดโทรม การจัดวางผังอาคารไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการพัฒนาพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัย (กู้ภัย) ทั้งทางบกและทางน้ำ
- เพื่อปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน จำนวน 2 หลังเป็นที่ก่อภัยของข้าราชการให้มีสภาพดี เป็นระเบียบเรียบร้อยพ้นจากสภาพทรุดโทรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเป็นที่เก็บวัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบัน อาคารต่างๆ และแพลตฟอร์มที่ก่อภัยของข้าราชการมีสภาพชำรุดทรุดโทรม การจัดวางผังอาคารไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์
- เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเนื้องานทั้งหมดตามสัญญาจ้าง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5.ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารตามที่ฝ่ายการคลังฯแจ้งเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณฯให้สนย.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: รวบรวมเอกสารตามที่ฝ่ายการคลังฯแจ้งเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณฯให้สนย.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สปก.ได้รวบรวมเอกสารส่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วเพื่อขอโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สปก.ได้รวบรวมเอกสารส่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วเพื่อขอโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ได้จัดส่งให้สำนักฯเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธาจากสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1907/00609 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธาจากสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1907/00609 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธาจากสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1907/00609 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 20/7/2563 : ได้รับอนุมัติโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธาจากสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1907/00609

ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบแบบ

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 18/09/2563 : สำนักโยธาตรวจสอบแบบแล้ว พบปัญหา คือ แบบของตึกความสูงของอาคารเกินมาตรฐานของกฎหมายอาคาร

อยู่ระหว่างสำนักการโยธา ทำหนังสือถึง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อทำหนังสือขอยกเว้นต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

