



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1

รหัสโครงการ... : 19000000-2809

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-31 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเปมิกา เพ็งสุข 02 2797301

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย ประกอบด้วยอาคารสถานที่  
สถานที่ฝึกจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุประเภทต่างๆ  
รวมทั้งอุปกรณ์การฝึกอบรมที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลในด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุ  
เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ  
ซึ่งที่ดินของกรุงเทพมหานคร จำนวน 57 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา บริเวณพื้นที่ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ก่อสร้าง  
โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างดังนี้ งานเตรียมงานและงานรื้อถอนงานสาธารณูปโภค อาคารที่พักขยะ อาคารหอเก็บน้ำ อาคารหอพัก  
อาคารจอดรถดับเพลิง อาคารบรรยายสรุปภาคสนาม สถานที่ฝึกดับเพลิงพฤติกรรมต่างๆ และสถานที่ฝึกกู้ภัยทางน้ำ  
แผนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 5 ปี

ร้อยละ 20 ของการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ(ขออนุมัติโครงการและจัดหาผู้รับจ้าง พร้อมเริ่มงานรื้อถอน ปรับพื้นที่)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 21.ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 17/1/2563 : สำนักงบประมาณได้อนุมัติโอนให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างการหารือระหว่าง 3 หน่วยงาน (สำนักการโยธา สำนักป้องกันฯ และสถาบันวิจัยธรรมศาสตร์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อนองงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ ระยะที่ 1		
	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน) รายการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กทม. ระยะที่ 1 เป็นเงิน 10,000,000 บาท		
	ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ สำนักโยธา โครงการหมวด รายการเดียวกัน เป็นเงิน 10,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อนองงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ ระยะที่ 1		
	ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ สำนักโยธา โครงการหมวด รายการเดียวกัน เป็นเงิน 10,000,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อนองงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ ระยะที่ 1		
	ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ สำนักโยธา โครงการหมวด รายการเดียวกัน เป็นเงิน 10,000,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/6/2563 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติโอนงบประมาณให้สำนักการโยธา เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักการโยธา		
	มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณไปยังสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/7/2563 : สำนักการโยธา มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณไปยังสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม		
	๒๕๖๓		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/8/2563 : สำนักการโยธา มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณไปยังสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม		
	๒๕๖๓		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: จากรายละเอียดผลการดำเนินงาน จะเห็นได้ว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบกับปัญหาอุปสรรคในเรื่อง การโอนงบประมาณไปยังสำนักโยธา จึงทำให้การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และยังคงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้การติดต่อกับเจ้าหน้าที่จากประเทศสิงคโปร์ในเรื่องการประสานงานข้อมูลระบบ Simulator เกิดความล่าช้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

