



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรติดตามการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1

รหัสโครงการ... : 19000000-2831

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-31 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเปมิกา เพ็งสุข 02 2797301

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย ประกอบด้วยอาคารสถานที่

สถานีฝึกจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุประเภทต่างๆ

รวมทั้งอุปกรณ์การฝึกอบรมที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลในด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุ

เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ

ซึ่งที่ดินของกรุงเทพมหานคร จำนวน 57 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา บริเวณพื้นที่ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ก่อสร้าง

โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างดังนี้ งานเตรียมงานและงานรื้อถอนงานสาธารณูปโภค อาคารที่พักขยะ อาคารหอเก็บน้ำ อาคารหอพัก

อาคารจอดรถดับเพลิง อาคารบรรยายสรุปภาคสนาม สถานีฝึกดับเพลิงพฤติกรรมต่างๆ และสถานีฝึกกู้ภัยทางน้ำ

แผนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 5 ปี

ร้อยละ 20 ของการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ(ขออนุมัติโครงการและจัดหาผู้รับจ้าง พร้อมเริ่มงานรื้อถอน ปรับพื้นที่)

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อมูลและเอกสารหมวดงาน Simulator

และรายชื่อคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแบบรูป เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งข้อมูลเอกสารหมวดงาน Simulator เพิ่มเติม

ไปยังสำนักการโยธา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : วันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งรายละเอียดใบเสนอราคาหมวดงาน Simulator เพิ่มเติม

ไปยังสำนักการโยธา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติ

1.เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และปี 2564

2.อนุมัติเงินเหลือปีไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

และปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ตามรายละเอียดหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/99 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/99 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และประมาณการราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบรูป รายการและราคากลาง สำหรับจัดซื้อจัดจ้าง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างสำนักการโยธา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และทบทวนเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างสำนักการโยธา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และทบทวนเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564 : อยู่ระหว่างสำนักการโยธา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และทบทวนเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/99 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ดำเนินการขอเห็นชอบจ้างและจัดทำร่างประกาศ e-bidding เสนอผู้ว่ากทม อนุมัติ -สำนักการโยธา แจ้งว่า อยู่ระหว่างผู้ว่า กทม อนุมัติ			: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	กิจกรรมติดตามการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาที่ 1
รหัสโครงการ...	: 19000000-2831
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	: 2564
เริ่มต้นโครงการ :	: 2020-10-31 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	: 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	: 2021-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	: 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเปมิกา เฟิงสุข 02 2797301 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย ประกอบด้วยอาคารสถานที่ สถานที่ฝึกจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุประเภทต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์การฝึกอบรมที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลในด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุ เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ  
 ซี่งที่ดินของกรุงเทพมหานคร จำนวน 57 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา บริเวณพื้นที่ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างดังนี้ งานเตรียมงานและงานรื้อถอนงานสาธารณูปโภค อาคารที่พักขยะ อาคารหอเก็บน้ำ อาคารหอพัก อาคารจอดรถดับเพลิง อาคารบรรยายสรุปภาคสนาม สถานีฝึกดับเพลิงพฤติกรรมต่างๆ และสถานีฝึกกู้ภัยทางน้ำ  
 แผนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 5 ปี  
 ร้อยละ 20 ของการก่อสร้างศูนย์ฝึก(ขออนุมัติโครงการและจัดหาผู้รับจ้าง พร้อมเริ่มงานรื้อถอน ปรับพื้นที่)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะเวลา 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อมูลและเอกสารหมวดงาน Simulator และรายชื่อคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแบบรูป เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งข้อมูลเอกสารหมวดงาน Simulator เพิ่มเติม			







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

แผนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 5 ปี

ร้อยละ 20 ของการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ(ขออนุมัติโครงการและจัดหาผู้รับจ้าง พร้อมเริ่มงานรื้อถอน ปรับพื้นที่)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นต้นดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อมูลและเอกสารหมวดงาน Simulator

และรายชื่อคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแบบรูป เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งข้อมูลเอกสารหมวดงาน Simulator เพิ่มเติม

ไปยังสำนักการโยธา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : วันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งรายละเอียดใบเสนอราคาหมวดงาน Simulator เพิ่มเติม

ไปยังสำนักการโยธา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติ

1.เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และปี 2564

2.อนุมัติเงินเหลือมือปีไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

และปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ตามรายละเอียดหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/99 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/99 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และประมาณการราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบรูป รายการและราคากลาง สำหรับจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างสำนักการโยธา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

และทบทวนเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างสำนักการโยธา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

และทบทวนเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : อยู่ระหว่างสำนักการโยธา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

และทบทวนเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/99 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564

ได้ดำเนินการขอเห็นชอบจ้างและจัดทำร่างประกาศ e-bidding เสนอผู้ว่ากทม อนุมัติ

-สำนักการโยธา แจ้งว่า อยู่ระหว่างผู้ว่า กทม อนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมติดตามการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1





รหัสโครงการ...





: 19000000-2831





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-31 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเปรมิกา เพ็งสุข 02 2797301  
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย ประกอบด้วยอาคารสถานที่  
สถานีฝึกจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุประเภทต่างๆ  
รวมทั้งอุปกรณ์การฝึกอบรมที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลในด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุ  
เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ  
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 57 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา บริเวณพื้นที่ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ก่อสร้าง  
โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างดังนี้ งานเตรียมงานและงานรื้อถอนงานสาธารณูปโภค อาคารที่พักขยะ อาคารหอเก็บน้ำ อาคารหอพัก  
อาคารจอดรถดับเพลิง อาคารบรรยายสรุปภาคสนาม สถานีฝึกดับเพลิงพฤติกรรมต่างๆ และสถานีฝึกกู้ภัยทางน้ำ  
แผนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 5 ปี  
ร้อยละ 20 ของการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ(ขออนุมัติโครงการและจัดหาผู้รับจ้าง พร้อมเริ่มงานรื้อถอน ปรับพื้นที่)

**1.6 สันับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นต้นดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อมูลและเอกสารหมวดงาน Simulator และรายชื่อคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแบบรูป เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งข้อมูลเอกสารหมวดงาน Simulator เพิ่มเติมไปยังสำนักการโยธา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : วันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งรายละเอียดใบเสนอราคาหมวดงาน Simulator เพิ่มเติมไปยังสำนักการโยธา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติ 1.เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และปี 2564 2.อนุมัติเงินเหลือปีไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ตามรายละเอียดหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/99 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/99 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และประมาณการราคา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบรูป รายการและราคากลาง สำหรับจัดซื้อจัดจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างสำนักการโยธา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และทบทวนเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างสำนักการโยธา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และทบทวนเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : อยู่ระหว่างสำนักการโยธา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และทบทวนเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/99 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้ดำเนินการขอเห็นชอบจ้างและจัดทำร่างประกาศ e-bidding เสนอผู้ว่ากทม อนุมัติ -สำนักการโยธา แจ้งว่า อยู่ระหว่างผู้ว่า กทม อนุมัติ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

