



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2

รหัสโครงการ... : 19000000-2885

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... :

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย ประกอบด้วยอาคารสถานที่
สถานีฝึกจำลองเหตุการณ์อุบัติภัยประเภทต่างๆ
รวมทั้งอุปกรณ์การฝึกอบรมที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลในด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยและอุบัติภัย
เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ณ บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้าง ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสาธารณภัยอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อภารกิจได้ อย่างครบถ้วน
3. เพื่อเป็นศูนย์ที่ให้บริการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหลักสูตรต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ชุมชน อาสาสมัคร และประชาชน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และการเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยร่วมกันอย่างบูรณาการ
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแหล่งค้นคว้าด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่าย สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 บริเวณพื้นที่ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดเนื้องานดังนี้

- ก่อสร้างอาคาร (งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) ประกอบด้วย

- อาคาร 1R อาคารอำนวยการและอาคารเรียน
- อาคาร 3R อาคารฝึกผู้ฝึกอบรม
- อาคาร 8 อาคารบรรยายสรุปภาคสนาม
- อาคาร 9R อาคารสำนักงานเรือดและท่าเทียบเรือ
- อาคาร 12 สถานีแยกน้ำกับสิ่งปฏิกูล
- อาคาร 13 ? 15 สถานีจ่ายเชื้อเพลิงสำหรับฝึก
- อาคาร 17 อาคารห้องเก็บขยะ
- อาคาร 18 อาคารหอเก็บน้ำ
- อาคาร 19 อาคารรอกประสงค์
- อาคาร 20 หอพักบุคลากร
- อาคาร 21 โรงซ่อมบำรุง
- สถานีฝึก A สถานีฝึกดับเพลิงอาคารสูง (เฉพาะงาน Simulator)
- สถานีฝึก B สถานีฝึกดับเพลิงไฟไหม้ในอาคารพาณิชย์ (เฉพาะงาน Simulator)
- สถานีฝึก H สถานีฝึกดับเพลิงใหม่ปีโตรเคมีและวัตถุของเหลวอันตราย
- สถานีฝึก JR สถานีฝึกกู้ภัยทางน้ำ
- สถานีฝึก K สถานีฝึกจับสัตว์อันตราย/ช่วยเหลือสัตว์
- สถานีฝึก LMN กลุ่มสถานีฝึกกู้ภัยอุบัติเหตุด้านการขนส่งและจราจร

- งานครุภัณฑ์

- งานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 12/01/2566 : เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร (Digital Plans) ประสบปัญหาด้านเทคนิค อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้		
	ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่มีความชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสมและค่าเป้าหมายกลางของตัวชี้วัด		
	น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง		
	ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อมอบหมายส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2566		
	บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง		
	ตลอดจนประสานส่วนราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล จัดทำร่างโครงการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ ทวีดา กมลเวชช) ได้มีหนังสือสั่งการให้ สปก. ดำเนินการประสาน สยป. และ สำนักงาน ก.ก. เพื่อทบทวนความถูกต้องเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการฯ ในทุกมิติ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และอัตราค่าจ้าง ทั้งนี้ สปก. ได้ดำเนินการประสาน สยป. ทบทวนรูปแบบโครงการก่อสร้าง ฯ ระยะ ที่ 1 และ 2		
	โดยพิจารณาออกแบบพื้นที่ใช้สอยว่า มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว		
	และได้สรุปผลพิจารณาส่งให้ สยป. ดำเนินการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบร่วมกับสำนักการโยธา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบร่วมกับสำนักการโยธา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: -รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ ทวีดา กมลเวชช) ได้มีหนังสือสั่งการให้ สปก. ดำเนินการประสาน สยป. และ สำนักงาน ก.ก. เพื่อทบทวนความถูกต้องเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการฯ ในทุกมิติ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และอัตราค่าจ้าง ทั้งนี้ สปก. ได้ดำเนินการประสาน สยป. ทบทวนรูปแบบโครงการก่อสร้าง ฯ ระยะ ที่ 1 และ 2 โดยพิจารณาออกแบบพื้นที่ใช้สอยว่า		
	มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และได้สรุปผลพิจารณาส่งให้ สยป. ดำเนินการต่อไป		
	-อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : -รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ ทวีดา กมลเวชช) ได้มีหนังสือสั่งการให้ สปก. ดำเนินการประสาน สยป. และ สำนักงาน ก.ก. เพื่อทบทวนความถูกต้องเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการฯ ในทุกมิติ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และอัตราค่าจ้าง ทั้งนี้ สปก. ได้ดำเนินการประสาน สยป. ทบทวนรูปแบบโครงการก่อสร้าง ฯ ระยะ ที่ 1 และ 2		
	โดยพิจารณาออกแบบพื้นที่ใช้สอยว่า มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว		
	และได้สรุปผลพิจารณาส่งให้ สยป. ดำเนินการต่อไป		
	-อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : ชะลอการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไว้ก่อน		
	จนกว่าการทำประชาคมเพื่อดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : ชะลอการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไว้ก่อน		
	จนกว่าการทำประชาคมเพื่อดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	: 12/01/2566 : เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร (Digital Plans) ประสบปัญหาด้านเทคนิค อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่มีความชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสมและค่าเป้าหมายกลางของตัวชี้วัด นำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อมอบหมายส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานส่วนราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล จัดทำร่างโครงการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นต่อไป		
รายงานครั้งที่ 2	: 31/01/2566 : ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	: 3.00 %	: 0 บาท
รายงานครั้งที่ 3	: 27/02/2566 : รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ ทวีดา กมลเวชช) ได้มีหนังสือสั่งการให้ สปภ. ดำเนินการประสาน สยป. และ สำนักงาน ก.ก. เพื่อทบทวนความถูกต้องเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการฯ ในทุกมิติ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และอัตราค่าจ้าง ทั้งนี้ สปภ. ได้ดำเนินการประสาน สยป. ทบทวนรูปแบบโครงการก่อสร้าง ฯ ระยะ ที่ 1 และ 2 โดยพิจารณาออกแบบพื้นที่ใช้สอยว่า มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และได้สรุปผลพิจารณาส่งให้ สยป. ดำเนินการต่อไป		
รายงานครั้งที่ 4	: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบร่วมกับสำนักการโยธา	: 5.00 %	: 0 บาท
รายงานครั้งที่ 5	: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบร่วมกับสำนักการโยธา	: 9.00 %	: 0 บาท
รายงานครั้งที่ 6	: -รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ ทวีดา กมลเวชช) ได้มีหนังสือสั่งการให้ สปภ. ดำเนินการประสาน สยป. และ สำนักงาน ก.ก. เพื่อทบทวนความถูกต้องเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการฯ ในทุกมิติ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และอัตราค่าจ้าง ทั้งนี้ สปภ. ได้ดำเนินการประสาน สยป. ทบทวนรูปแบบโครงการก่อสร้าง ฯ ระยะ ที่ 1 และ 2 โดยพิจารณาออกแบบพื้นที่ใช้สอยว่า มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และได้สรุปผลพิจารณาส่งให้ สยป. ดำเนินการต่อไป -อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม		
รายงานครั้งที่ 7	: 26/06/2566 : -รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ ทวีดา กมลเวชช) ได้มีหนังสือสั่งการให้ สปภ. ดำเนินการประสาน สยป. และ สำนักงาน ก.ก. เพื่อทบทวนความถูกต้องเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการฯ ในทุกมิติ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และอัตราค่าจ้าง ทั้งนี้ สปภ. ได้ดำเนินการประสาน สยป. ทบทวนรูปแบบโครงการก่อสร้าง ฯ ระยะ ที่ 1 และ 2 โดยพิจารณาออกแบบพื้นที่ใช้สอยว่า มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และได้สรุปผลพิจารณาส่งให้ สยป. ดำเนินการต่อไป -อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม	: 17.00 %	: 0 บาท
รายงานครั้งที่ 8	: 26/07/2566 : ชะลอการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไว้ก่อน จนกว่าการทำประชาคมเพื่อดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ		
รายงานครั้งที่ 9	: 23/08/2566 : ชะลอการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไว้ก่อน จนกว่าการทำประชาคมเพื่อดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ		
รายงานครั้งที่ 10	: 26/09/2566 :		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2

รหัสโครงการ... : 19000000-2885

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





: 2022-10-01 00:00:00





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... :

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย ประกอบด้วยอาคารสถานที่
สถานที่ฝึกจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุภัยประเภทต่างๆ
รวมทั้งอุปกรณ์การฝึกอบรมที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลในด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุ
เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ณ บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้าง ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสาธารณภัยอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการกิจได้ อย่างครบถ้วน
3. เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหลักสูตรต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ชุมชน อาสาสมัคร และประชาชน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และการเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยร่วมกันอย่างบูรณาการ
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแหล่งค้นคว้าด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่าย สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 บริเวณพื้นที่ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นนี้

- ก่อสร้างอาคาร (งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) ประกอบด้วย

- อาคาร 1R อาคารอำนวยการและอาคารเรียน
- อาคาร 3R อาคารพักผู้ฝึกอบรม
- อาคาร 8 อาคารบรรยายสรุปภาคสนาม
- อาคาร 9R อาคารสำนักงานรถยนต์และทำเทียบเรือ
- อาคาร 12 สถานีแยกน้ำกับสิ่งปฏิกูล
- อาคาร 13 ? 15 สถานีจ่ายเชื้อเพลิงสำหรับฝึก
- อาคาร 17 อาคารห้องเก็บขยะ
- อาคาร 18 อาคารหอเก็บน้ำ
- อาคาร 19 อาคารเอนกประสงค์
- อาคาร 20 หอพักบุคลากร
- อาคาร 21 โรงซ่อมบำรุง
- สถานีฝึก A สถานีฝึกดับเพลิงอาคารสูง (เฉพาะงาน Simulator)
- สถานีฝึก B สถานีฝึกดับเพลิงไฟไหม้ในอาคารพาณิชย์ (เฉพาะงาน Simulator)
- สถานีฝึก H สถานีฝึกดับเพลิงใหม่ปีโตรเคมีและวัตถุของเหลวอันตราย
- สถานีฝึก JR สถานีฝึกกู้ภัยทางน้ำ
- สถานีฝึก K สถานีฝึกจับสัตว์อันตราย/ช่วยเหลือสัตว์
- สถานีฝึก LMN กลุ่มสถานีฝึกกู้ภัยอุบัติเหตุด้านการขนส่งและจราจร

- งานครุภัณฑ์

- งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 12/01/2566 : เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร (Digital Plans) ประสบปัญหาด้านเทคนิค อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้

ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่มีความชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสมและค่าเป้าหมายกลางของตัวชี้วัด

น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อมอบหมายส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2566

บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานส่วนราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล จัดทำร่างโครงการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ ทวีดา กมลเวช) ได้มีหนังสือสั่งการให้ สปก. ดำเนินการประสาน สยป.

และ สำนักงาน ก.ก. เพื่อทบทวนความถูกต้องเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการฯ ในทุกมิติ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

และอัตรากำลัง ทั้งนี้ สปก. ได้ดำเนินการประสาน สยป. ทบทวนรูปแบบโครงการก่อสร้าง ฯ ระยะ ที่ 1 และ 2

โดยพิจารณาออกแบบพื้นที่ใช้สอยว่า มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

และได้สรุปผลพิจารณาส่งให้ สยป. ดำเนินการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบร่วมกับสำนักการโยธา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบร่วมกับสำนักการโยธา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: -รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ ทวีดา กมลเวช) ได้มีหนังสือสั่งการให้ สปก. ดำเนินการประสาน สยป. และ สำนักงาน

ก.ก. เพื่อทบทวนความถูกต้องเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการฯ ในทุกมิติ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และอัตรากำลัง ทั้งนี้

สปก. ได้ดำเนินการประสาน สยป. ทบทวนรูปแบบโครงการก่อสร้าง ฯ ระยะ ที่ 1 และ 2 โดยพิจารณาออกแบบพื้นที่ใช้สอยว่า

มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และได้สรุปผลพิจารณาส่งให้ สยป. ดำเนินการต่อไป

-อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : -รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ ทวีดา กมลเวช) ได้มีหนังสือสั่งการให้ สปก. ดำเนินการประสาน สยป.

และ สำนักงาน ก.ก. เพื่อทบทวนความถูกต้องเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการฯ ในทุกมิติ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

และอัตรากำลัง ทั้งนี้ สปก. ได้ดำเนินการประสาน สยป. ทบทวนรูปแบบโครงการก่อสร้าง ฯ ระยะ ที่ 1 และ 2

โดยพิจารณาออกแบบพื้นที่ใช้สอยว่า มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

และได้สรุปผลพิจารณาส่งให้ สยป. ดำเนินการต่อไป

-อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/07/2566 : ชะลอการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไว้ก่อน

จนกว่าการทำประชาคมเพื่อดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/08/2566 : ชะลอการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไว้ก่อน

จนกว่าการทำประชาคมเพื่อดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2

รหัสโครงการ... : 19000000-2885

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย ประกอบด้วยอาคารสถานที่
สถานีสฝึกจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุประเภทต่างๆ
รวมทั้งอุปกรณ์การฝึกอบรมที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลในด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุ
เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ณ บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้าง ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสาธารณภัยอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อภารกิจได้ อย่างครบถ้วน
3. เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหลักสูตรต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ชุมชน อาสาสมัคร และประชาชน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และการเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยร่วมกันอย่างบูรณาการ
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแหล่งค้นคว้าด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่าย สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 บริเวณพื้นที่ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นนี้

- ก่อสร้างอาคาร (งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) ประกอบด้วย

- อาคาร 1R อาคารอำนวยการและอาคารเรียน
- อาคาร 3R อาคารฝึกผู้ฝึกอบรม
- อาคาร 8 อาคารบรรยายสรุปภาคสนาม
- อาคาร 9R อาคารสำนักงานรถยนต์และท่าเทียบเรือ
- อาคาร 12 สถานีแยกน้ำกับสิ่งปฏิกูล
- อาคาร 13 ? 15 สถานีจ่ายเชื้อเพลิงสำหรับฝึก
- อาคาร 17 อาคารห้องเก็บขยะ
- อาคาร 18 อาคารหอเก็บน้ำ
- อาคาร 19 อาคารรถบรรทุก
- อาคาร 20 หอพักบุคลากร
- อาคาร 21 โรงซ่อมบำรุง
- สถานีฝึก A สถานีฝึกดับเพลิงอาคารสูง (เฉพาะงาน Simulator)
- สถานีฝึก B สถานีฝึกดับเพลิงไฟไหม้ในอาคารพาณิชย์ (เฉพาะงาน Simulator)
- สถานีฝึก H สถานีฝึกดับเพลิงไหม้ปิโตรเคมีและวัตถุของเหลวอันตราย
- สถานีฝึก JR สถานีฝึกกู้ภัยทางน้ำ
- สถานีฝึก K สถานีฝึกจับสัตว์อันตราย/ช่วยเหลือสัตว์
- สถานีฝึก LMN กลุ่มสถานีฝึกกู้ภัยอุบัติเหตุด้านการขนส่งและจราจร

- งานครุภัณฑ์

- งานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 12/01/2566 : เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร (Digital Plans) ประสบปัญหาด้านเทคนิค

อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสแรก



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้
ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่มีความชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสมและค่าเป้าหมายกลางของตัวชี้วัด
น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อมอบหมายส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2566
บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประสานส่วนราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล จัดทำร่างโครงการ
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นต่อไป

- รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/01/2566 : ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/02/2566 : รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ ทวีดา กมลเวชช) ได้มีหนังสือสั่งการให้ สปภ. ดำเนินการประสาน สยป.
และ สำนักงาน ก.ก. เพื่อทบทวนความถูกต้องเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการฯ ในทุกมิติ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
และอัตรากำลัง ทั้งนี้ สปภ. ได้ดำเนินการประสาน สยป. ทบทวนรูปแบบโครงการก่อสร้าง ฯ ระยะ ที่ 1 และ 2
โดยพิจารณาออกแบบพื้นที่ใช้สอยว่า มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
และได้สรุปผลพิจารณาส่งให้ สยป. ดำเนินการต่อไป
- รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบร่วมกับสำนักการโยธา
- รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบร่วมกับสำนักการโยธา
- รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: -รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ ทวีดา กมลเวชช) ได้มีหนังสือสั่งการให้ สปภ. ดำเนินการประสาน สยป. และ สำนักงาน
ก.ก. เพื่อทบทวนความถูกต้องเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการฯ ในทุกมิติ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และอัตรากำลัง ทั้งนี้
สปภ. ได้ดำเนินการประสาน สยป. ทบทวนรูปแบบโครงการก่อสร้าง ฯ ระยะ ที่ 1 และ 2 โดยพิจารณาออกแบบพื้นที่ใช้สอยว่า
มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และได้สรุปผลพิจารณาส่งให้ สยป. ดำเนินการต่อไป
-อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม
- รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/06/2566 : -รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ ทวีดา กมลเวชช) ได้มีหนังสือสั่งการให้ สปภ. ดำเนินการประสาน สยป.
และ สำนักงาน ก.ก. เพื่อทบทวนความถูกต้องเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการฯ ในทุกมิติ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
และอัตรากำลัง ทั้งนี้ สปภ. ได้ดำเนินการประสาน สยป. ทบทวนรูปแบบโครงการก่อสร้าง ฯ ระยะ ที่ 1 และ 2
โดยพิจารณาออกแบบพื้นที่ใช้สอยว่า มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
และได้สรุปผลพิจารณาส่งให้ สยป. ดำเนินการต่อไป
-อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/07/2566 : ชะลอการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไว้ก่อน
จนกว่าการทำประชาคมเพื่อดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 23/08/2566 : ชะลอการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไว้ก่อน
จนกว่าการทำประชาคมเพื่อดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

