





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	ดำเนินการได้ 209 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 351 ไร่ - งาน 34.69 ตร.วา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/5/2560 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนตุลาคม 2559 - เมษายน 2560
รายงานครั้งที่9	ดำเนินการได้ 224 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 362 ไร่ 1 งาน 64.07 ตร.วา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/6/2560 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนตุลาคม 2559 - พฤษภาคม 2560
รายงานครั้งที่10	ดำเนินการได้ 260 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 404 ไร่ 3 งาน 11.66 ตร.วา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/7/2560 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560
รายงานครั้งที่11	ดำเนินการได้ 275 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 436 ไร่ 1 งาน 59.83 ตร.วา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/8/2560 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนตุลาคม 2559 - กรกฎาคม 2560
รายงานครั้งที่12	ดำเนินการได้ 302 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 530 ไร่ 2 งาน 27.11 ตร.วา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 5/9/2560 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนตุลาคม 2559 - สิงหาคม 2560
	ดำเนินการได้ 354 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 753 ไร่ - งาน 91.22 ตร.วา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

