



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมก่อสร้างสวนสาธารณะใต้ทางด่วนต่างระดับถนนกาญจนาภิเษก

รหัสโครงการ... : 22000000-3750

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปาจรียา มหากาญจนะ

ผู้ประสานงาน สยป : กังวาน จันทร์ประเสริฐ

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อการจัดสร้างสวนสาธารณะต้นแบบการใช้พื้นที่บริเวณทางต่างระดับ ตามโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางต่างระดับ ถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนพราณก-พุทธมณฑลสาย 4 (สวนทวีกาญจนา) เขตทวีวัฒนา พื้นที่ประมาณ 20 ไร่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมก่อสร้างสวนสาธารณะใต้ทางด่วนต่างระดับถนนกาญจนาภิเษก เพื่อการจัดสร้างสวนสาธารณะต้นแบบการใช้พื้นที่บริเวณทางต่างระดับ ตามโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางต่างระดับถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนพราณก-พุทธมณฑลสาย 4 (สวนทวีกาญจนา) เขตทวีวัฒนา พื้นที่ประมาณ 20 ไร่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมก่อสร้างสวนสาธารณะใต้ทางด่วนต่างระดับถนนกาญจนาภิเษก บริเวณทางต่างระดับถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนพราณก-พุทธมณฑลสาย 4 (สวนทวีกาญจนา) เขตทวีวัฒนา จำนวน 1 แห่ง พื้นที่ประมาณ 20 ไร่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจและออกแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจและออกแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจและออกแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจและออกแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจและออกแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจและออกแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจและออกแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างสวน กำหนดเปิดภายในเดือนกันยายน 2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างสวน กำหนดเปิดภายในปี พ.ศ. 2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/9/2561 :		
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางแยกต่างระดับถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะ		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างสวน กำหนดเปิดภายในปี พ.ศ. 2561		
	ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน (29 มิถุนายน 2561 ? 27 กันยายน 2561)		
	รายละเอียดงาน □□- ก่อสร้างทางเดินวิ่ง ระยะทางประมาณ 330 ม.		
	□□□- ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ลานพักผ่อน และลานทางเข้า		
	□□□- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมบรรจุระบบบัจฉกร์ใช้การได้ดี		
	ความคืบหน้า □□□- ถมดินปรับระดับ ได้ผลงาน 25 %		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- งานก่อสร้างทางเดิน-วิ่ง ได้ผลงาน 10 %
- งานก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ได้ผลงาน 25 %
- งานระบบระบายน้ำ ได้ผลงาน 10 %
- งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ได้ผลงาน 10 %

ปัญหาอุปสรรค - ฝนตกเกือบทุกวัน ทำให้ไม่สามารถลงชั้นหินคลุกและบดอัดได้

สรุปผลงานการก่อสร้าง ณ ตุลาคม 2561 ได้ผลงานรวม 20 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

