



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างคาน้ำท้งคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

รหัสโครงการ... : 22000000-3926

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิศวกรรม 2429

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อก่อสร้างคาน้ำท้งคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

-เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อก่อสร้างคาน้ำท้งคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้ก่อสร้างคาน้ำท้งคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างคาน้ำท้งคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างคาน้ำท้งคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/3/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างคาน้ำท้งคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างคาน้ำท้งคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างคาน้ำท้งคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -ตรวจรับงานงวดที่ 1,2,3,4 วันที่ 20 เม.ย.63 เป็นเงิน 22,230,000.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างคาน้ำท้งคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณปี 63 เดือน พ.ค.63 เป็นเงิน 21,230,000.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างคาน้ำท้งคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -ตรวจรับงานงวดที่ 5,6,7,12,13,14,15 วันที่ 23 มิ.ย.63 เป็นเงิน 38,902,500.-บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.08 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -ตรวจรับงานงวดที่ 5,6,7,12,13,14,15 วันที่ 23 มิ.ย.63 เป็นเงิน 38,902,500.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.08 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -ตรวจรับงานงวดที่ 16 วันที่ 1 ก.ย.63 เป็นเงิน 5,557,500.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.08 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
รหัสโครงการ... : 22000000-3926	งบประมาณที่ได้รับ : 40,000,000 บาท
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00	

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย	ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิศวกรรม 2429	

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 14/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้ก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 16/3/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่9</p> <p>-ตรวจรับงานงวดที่ 1,2,3,4 วันที่ 20 เม.ย.63 เป็นเงิน 22,230,000.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างคาดต้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณปี 63 เดือน พ.ค.63 เป็นเงิน 21,230,000.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างคาดต้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช</p>		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่10</p> <p>-ตรวจรับงานงวดที่ 5,6,7,12,13,14,15 วันที่ 23 มิ.ย.63 เป็นเงิน 38,902,500.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.08 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างคาดต้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -ตรวจรับงานงวดที่ 5,6,7,12,13,14,15 วันที่ 23 มิ.ย.63 เป็นเงิน 38,902,500.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.08 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างคาดต้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช</p>		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่11</p> <p>-ตรวจรับงานงวดที่ 16 วันที่ 1 ก.ย.63 เป็นเงิน 5,557,500.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.08 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

