



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

-อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
 -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา งบประมาณปี 63 เบิกจ่าย เดือน ก.ย.63 เป็นเงิน 8,576,000.-บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
 รหัสโครงการ... : 22000000-3927 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 25,000,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิศวกรรม 2429 ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิษ
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 14/10/2562 : อยู่ระหว่างก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
 - อยู่ระหว่างอุทธรณ์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
 - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่5 :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
 - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่6 :: 16/3/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
 -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่7 :: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
 -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่8 :: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
 -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่9 :: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
 -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		
	-อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		
	-ตรวจรับงานครั้งที่1 งวด 1,2,3,4,5 เมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 เป็นเงิน 9,576,000.-บาท		
	-อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		
	-อยู่ระหว่างบริหารสัญญา งบประมาณปี 63 เบิกจ่าย เดือน ก.ย.63 เป็นเงิน 8,576,000.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

