





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ความก้าวหน้ารวม 4%

1. งานสูบน้ำถมดินปรับระดับแล้วเสร็จ 60%
2. งานสำรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ต้นไม้และสิ่งก่อสร้างเดิมฯ
3. งานวางผังพื้นที่แนวนอน รั้วโครงการ และสิ่งก่อสร้าง แล้วเสร็จ

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 29/7/2563 : - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเงิน 97,659,000 บาท สัญญาเลขที่ สสล. 106/2563 ลงวันที่ 27  
 เมษายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

ความก้าวหน้ารวม 12%

1. งานก่อสร้างถนนภายในโครงการชั้นบดอัดดินเค็ม เพื่อก่อสร้างทางลัด
2. งานกำหนดตำแหน่งอาคารและสิ่งก่อสร้าง วางผังปักหมุดตำแหน่งเสาเข็มโครงสร้างอาคาร
3. จัดเตรียมวัสดุ และดำเนินการด้านเอกสารขออนุมัติใช้

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/8/2563 : - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเงิน 97,659,000 บาท สัญญาเลขที่ สสล. 106/2563 ลงวันที่ 27  
 เมษายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

ความก้าวหน้ารวม 15%

- งานตอกเสาเข็ม กำแพงกันดิน และรั้วโครงการแล้วเสร็จ 80%
- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 - 2 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 5,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

