



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย์ 17,361,000 บาท

รหัสโครงการ... : 22000000-4023

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 17,361,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 17,361,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิชาการ

ผู้ประสานงาน สยป : กิรทัต 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : ? ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สส.119/2562 ลงวันที่ 25

มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างเหมางวดที่ 3

- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 นัดตรวจรับงานวันที่ 3 ธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : ? ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สส.119/2562 ลงวันที่ 25

มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างเหมางวดที่ 3

- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 นัดตรวจรับงานวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ความก้าวหน้ารวม 55%

1. งานอาคารสุขาและส่วนให้บริการประชาชน

1.1 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ 70%

1.2 งานวางแผนพื้นสำเร็จรูป แล้วเสร็จ 100%

1.3 งานเทคอนกรีตหล่อในที่ และ topping พื้นอาคาร แล้วเสร็จ 100%

1.4 งานติดตั้งถังบำบัด และถังเก็บน้ำใต้ดิน อาคารสุขาและส่วนบริการประชาชน แล้วเสร็จ 100%

2. งานก่อสร้างทำน้ำ

2.1 งานโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก ลานทำน้ำ ทั้ง 2 แห่ง แล้วเสร็จ 100%

3. งานก่อสร้างลานแอร์บิค

3.1 งานก่อสร้างพื้นลานแอร์บิค รางระบายน้ำ และทางเดินออกกำลังกาย แล้วเสร็จ 100%

3.2 งานเดินระบบท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าส่องสว่าง แล้วเสร็จ 100%

3.3 งานหล่อฐานเสาไฟ แล้วเสร็จ 100%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : ? ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สส.119/2562 ลงวันที่ 25

มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

- เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมางวดที่ 3-4 เรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้ารวม 62%

1. งานอาคารสุขาและส่วนให้บริการประชาชน

1.1 งานจัดเตรียมชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ งานหลังคา และงานราวกันตก

1.2 งานเทคอนกรีตหล่อในที่งานหลังคา และ Slap แล้วเสร็จ 100%

2. งานก่อสร้างทำน้ำ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 2.1 งานติดตั้งราวกันตกเหล็กรูปพรรณ ทำน้ำทั้ง 2 แห่ง แล้วเสร็จ
- 2.2 จัดเตรียมวัสดุกระเบื้องปูพื้นลานทำน้ำ
- 3. งานก่อสร้างลานแอร์บิค
  - 3.1 งานก่อสร้างลานแอร์บิค
    - งานทำความสะอาดพื้นที่และเตรียมพื้นที่สำหรับเตรียมผิวอะคริลิคเคลือบแข็ง
  - 3.2 งานก่อสร้างอาคารสุขาธารณะ
    - งานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ
    - งานก่อสร้างผนังอาคาร และงานเดินท่อระบบประปาภายในอาคาร

รายงานครั้งที่ 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,081,470 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 29/1/2563 : - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.119/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  
 - เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมางวดที่ 3-4 เรียบร้อยแล้ว  
 ความก้าวหน้ารวม 72%

- 1. งานอาคารสุขาและส่วนให้บริการประชาชน
  - 1.1 งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ งานหลังคา และงานราวกันตก
  - 1.2 งานก่อผนังอาคาร
- 2. งานก่อสร้างทำน้ำ
  - 2.1 จัดเตรียมวัสดุกระเบื้องปูพื้นลานทำน้ำ
- 3. งานก่อสร้างลานแอร์บิค
  - 3.1 งานก่อสร้างลานแอร์บิค
    - งานถมดิน (ถมดินแล้วเสร็จ 100%) และปั้นรูปเนินดิน
  - 3.2 งานก่อสร้างอาคารสุขาธารณะ
    - งานก่อสร้างผนังอาคาร และงานเดินท่อระบบประปาภายในอาคารแล้วเสร็จ

รายงานครั้งที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 26/2/2563 : - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.119/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  
 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 6-8 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  
 - นัดตรวจรับงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  
 - ความก้าวหน้าของงานรวม 100%

รายงานครั้งที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 2,640,735 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 30/3/2563 : - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.119/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  
 - เบิกจ่ายเงินแล้ว

รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,638,795 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 28/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

