



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย์ 17,361,000 บาท

รหัสโครงการ... : 22000000-4023

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 17,361,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 17,361,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิชาการ

ผู้ประสานงาน สยป : กิรทัต 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : ? ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.119/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างเหมางวดที่ 3

- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 นัดตรวจรับงานวันที่ 3 ธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : ? ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.119/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างเหมางวดที่ 3

- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 นัดตรวจรับงานวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ความก้าวหน้ารวม 55%

1. งานอาคารสุขาและส่วนให้บริการประชาชน

1.1 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ 70%

1.2 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป แล้วเสร็จ 100%

1.3 งานเทคอนกรีตหล่อในที่ และ topping พื้นอาคาร แล้วเสร็จ 100%

1.4 งานติดตั้งถังบำบัด และถังเก็บน้ำใต้ดิน อาคารสุขาและส่วนบริการประชาชน แล้วเสร็จ 100%

2. งานก่อสร้างทำน้ำ

2.1 งานโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก ลานทำน้ำ ทั้ง 2 แห่ง แล้วเสร็จ 100%

3. งานก่อสร้างลานแอร์บิค

3.1 งานก่อสร้างพื้นลานแอร์บิค รางระบายน้ำ และทางเดินออกกำลังกาย แล้วเสร็จ 100%

3.2 งานเดินระบบท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าส่องสว่าง แล้วเสร็จ 100%

3.3 งานหล่อฐานเสาไฟ แล้วเสร็จ 100%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : ? ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.119/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

- เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมางวดที่ 3-4 เรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้ารวม 62%

1. งานอาคารสุขาและส่วนให้บริการประชาชน

1.1 งานจัดเตรียมชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ งานหลังคา และงานราวกันตก

1.2 งานเทคอนกรีตหล่อในที่งานหลังคา และ Slap แล้วเสร็จ 100%

2. งานก่อสร้างทำน้ำ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>2.1 งานติดตั้งราวกันตกเหล็กรูปพรรณ ทำน้ำทั้ง 2 แห่ง แล้วเสร็จ</p> <p>2.2 จัดเตรียมวัสดุกระเบื้องปูพื้นลานทำน้ำ</p> <p>3. งานก่อสร้างลานแอร์บิค</p> <p>3.1 งานก่อสร้างลานแอร์บิค</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานทำความสะอาดพื้นที่และเตรียมพื้นที่สำหรับเตรียมผิวอะคริลิคเคลือบแข็ง <p>3.2 งานก่อสร้างอาคารสุขาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ - งานก่อสร้างผนังอาคาร และงานเดินท่อระบบประปาภายในอาคาร
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,081,470 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/1/2563 : - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.119/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมางวดที่ 3-4 เรียบร้อยแล้ว <p>ความก้าวหน้ารวม 72%</p>
	<p>1. งานอาคารสุขาและส่วนให้บริการประชาชน</p> <p>1.1 งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ งานหลังคา และงานราวกันตก</p> <p>1.2 งานก่อผนังอาคาร</p> <p>2. งานก่อสร้างทำน้ำ</p> <p>2.1 จัดเตรียมวัสดุกระเบื้องปูพื้นลานทำน้ำ</p> <p>3. งานก่อสร้างลานแอร์บิค</p> <p>3.1 งานก่อสร้างลานแอร์บิค</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานถมดิน (ถมดินแล้วเสร็จ 100%) และปั้นรูปเนินดิน <p>3.2 งานก่อสร้างอาคารสุขาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานก่อสร้างผนังอาคาร และงานเดินท่อระบบประปาภายในอาคารแล้วเสร็จ
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/2/2563 : - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.119/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 6-8 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 - นัดตรวจรับงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 <p>- ความก้าวหน้าของงานรวม 100%</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 2,640,735 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/3/2563 : - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.119/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายเงินแล้ว
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,638,795 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

