



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

รหัสโครงการ... : 22000000-4024

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,163,910 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิชาการ

ผู้ประสานงาน สยป : กิรทัต 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ? ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ? ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563		
	ความก้าวหน้ารวม 1% - อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง จัดเตรียมวัสดุก่อสร้าง สำรองและปรับสภาพพื้นที่ขออนุญาตติดตั้งระบบสาธารณูปโภคชั่วคราว จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ? ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563		
	ความก้าวหน้ารวม 3% - ปรับสภาพพื้นที่สวนฝั่งตะวันตก แล้วเสร็จ และนำดินถมเข้าปรับระดับพื้นที่ (ถมดินแล้วเสร็จ 20%) - ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรใหญ่เข้าพื้นที่ เพื่อดำเนินการปรับสภาพพื้นที่และขุดบ่อน้ำ พื้นที่สวนฝั่งทิศตะวันออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : ? ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563		
	ความก้าวหน้ารวม 5% - งานปรับพื้นที่แล้วเสร็จ - งานวางผัง และแนวทางเดินวิ่งแล้วเสร็จ 40% - งานขุดบ่อน้ำ ถมเนินดินแล้วเสร็จ 30%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : ? ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563		
	ความก้าวหน้ารวม 5% - งานปรับพื้นที่แล้วเสร็จ - งานวางผัง และแนวทางเดินวิ่งแล้วเสร็จ 40% - งานขุดบ่อน้ำ ถมเนินดินแล้วเสร็จ 30%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : ? ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563

ความก้าวหน้ารวม 18%

- งานเทคนิคหล่อรางระบายน้ำ ทางเดินวิ่ง (สวนฝั่งทิศตะวันตก) แล้วเสร็จประมาณ 500 เมตร
- ก่อสร้างคันทันทางเท้า (สวนฝั่งทิศตะวันตก) แล้วเสร็จประมาณ 400 เมตร
- ดำเนินการ บดอัดพื้นทางเดินวิ่งชั้นพื้นฐาน ? พื้นดินเดิม

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 1-2 เป็นเงิน 6,959,900 บาท

เบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562 = 4,100,000 บาท

เบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2563 = 2,163,910 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,163,910 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 28/4/2563 : ? ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563

ความก้าวหน้ารวม 34%

1. งานก่อสร้างทางเดินวิ่ง

- งานก่อสร้างคันทันทางเท้า (รวมสวนฝั่ง E,W) แล้วเสร็จ 95%
- งานเทคนิคหล่อรางระบายน้ำ (รวมสวนฝั่ง, W) ทางเดินวิ่ง (สวนฝั่งทิศตะวันตก)แล้วเสร็จประมาณ 60%
- ดำเนินการ บดอัดพื้นทางเดินวิ่งชั้นพื้นฐานทาง-พื้นดินเดิม แล้วเสร็จ

2. งานก่อสร้างอาคารสุขาฯ 1 และ 2

- งานก่อสร้างฐานรากอาคาร คานคอดิน งานพื้นอาคารแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ

3. งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน 1,2

- งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างฐานราก โครงสร้างพื้น เสาแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ

4. งานระบบไฟฟ้าโครงการ

- งานชุดดินวางแนวสายไฟ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 25/5/2563 : ? ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563

ความก้าวหน้ารวม 53%

1. งานก่อสร้างทางเดินวิ่ง

- งานวางคันทันทางเท้าแล้วเสร็จ 90% (รวมสวนฝั่งตะวันตกและตะวันออก)
- งานวางตะแกรงไสร์เมฆ และเทคนิคกรีด ชั้นพื้นฐานทางเดินวิ่งแล้วเสร็จ 10% (รวมสวนฝั่งตะวันตกและตะวันออก)

2. งานก่อสร้างอาคารสุขาฯ 1 และ 2

2.1 อาคารสุขา 1 (ฝั่งตะวันตก)

- งานโครงสร้าง พื้น-เสา คสล.แล้วเสร็จ
- งานผูกเหล็กโครงสร้างพื้นและเสาแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบำบัดใต้ดินแล้วเสร็จ และติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินแล้วเสร็จเหลือบรรจบบระบบ

2.2 อาคารสุขา 2 (ฝั่งตะวันออก)

- งานฉาบผิวผนัง(พร้อมปูกระเบื้อง)
- งานติดตั้งถังบำบัดใต้ดินแล้วเสร็จ และติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินแล้วเสร็จเหลือบรรจบบระบบ

3. งานก่อสร้างอาคารอื่นๆ (โรงเก็บบิ๊มน้ำ-ศาลาพักผ่อน)

- โครงสร้าง คสล.แล้วเสร็จทุกหลัง 100%
- โครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จทุกหลัง 100%
- งานก่ออิฐล้อมเสาศาลาแล้วเสร็จ 2 หลัง

4. งานระบบไฟฟ้า

4.1 สวนฝั่งตะวันตก

- ติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ

4.2 สวนฝั่งตะวันออก

- ติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง แล้วเสร็จ 20%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 26/6/2563 : ? ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563

ความก้าวหน้ารวม 69%

1. งานก่อสร้างทางเดินวิ่ง

- งานเทคอนกรีต ชั้นพื้นฐานทางเดินวิ่งแล้วเสร็จ 80% (รวมสวนฝั่งตะวันออก-ตะวันตก)

2. งานก่อสร้างอาคารสุขาฯ

2.1 อาคารสุขา 1 (ฝั่งตะวันตก)

- งานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารแล้วเสร็จ

- งานฉาบผนังแล้วเสร็จ

- งานมุงหลังคา ShingleRoof แล้วเสร็จ

2.2 อาคารสุขา 2 (ฝั่งตะวันออก)

- งานมุงหลังคา ShingleRoof แล้วเสร็จ

3. งานระบบไฟฟ้า

3.1 สวนฝั่งตะวันตก

- งานเดินท่อร้อยสายไฟแล้วเสร็จ

3.2 สวนฝั่งตะวันออก

- ติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง แล้วเสร็จ 80%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10

:: 29/7/2563 : ? ผู้รับจ้างคือ บริษัท สิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563

ความก้าวหน้ารวม 85%

1. งานก่อสร้างอาคารสุขาฯ

1.1 อาคารสุขา 1 (ฝั่งตะวันตก)

- งานปูกระเบื้องผนัง พื้น แล้วเสร็จ 80%

- งานติดตั้งราวกันตกแล้วเสร็จ

- งานพื้นกรวดล้างแล้วเสร็จ

1.2 อาคารสุขา 2 (ฝั่งตะวันออก)

- งานติดตั้งราวกันตกแล้วเสร็จ

- งานพื้นกรวดล้างแล้วเสร็จ

- งานผนังระแนงไม้เทียมกันห้องแล้วเสร็จ

(เหลืองานติดตั้งประตูหน้าต่าง และติดตั้งสุขภัณฑ์)

2. งานระบบไฟฟ้า

2.1 สวนฝั่งตะวันตก

- ติดตั้งเสาไฟและโคมส่องสว่าง แล้วเสร็จ

2.2 สวนฝั่งตะวันออก

- ติดตั้งเสาไฟและโคมส่องสว่าง แล้วเสร็จ

3. งานรั้ว

3.1 สวนฝั่งตะวันออก

- งานทำผิวกรวดล้าง คานรับรั้วไวร์เมชแล้วเสร็จ

- ติดตั้งรั้วไวร์เมช แล้วเสร็จ

3.2 สวนฝั่งตะวันตก

- งานทำผิวกรวดล้าง คานรับรั้วไวร์เมชแล้วเสร็จ

- ติดตั้งรั้วไวร์เมช แล้วเสร็จ

- งานปูกระเบื้องรั้วทึบ ป้ายชื่อว่า แล้วเสร็จ 80%

4. งานระบบระบายน้ำ ระบบสุขาภิบาล

- งานเทคอนกรีตฝารางระบายน้ำแล้วเสร็จ 40%

5. งานก่อสร้าง อาคารปั๊มน้ำ แล้วเสร็จ 2 หลัง

(เหลืองานติดตั้งประตูหน้าต่าง และระบบไฟฟ้า)

6. งานศาลาพักผ่อน แล้วเสร็จ 2 หลัง

7. งานสนามกีฬา สวนฝั่งตะวันออก

- เทคอนกรีตพื้นสนามแล้วเสร็จ

- ติดตั้งโครงสร้างรั้วกันลูกบอลแล้วเสร็จ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

8. งานก่อสร้างสนามเด็กเล่นและสวนสุขภาพ

8.1 สวนฝั่งตะวันออก

- ก่อสร้างโครงสร้างพื้นลานแล้วเสร็จ

8.2 สวนฝั่งตะวันตก

- ก่อสร้างโครงสร้างพื้นลานแล้วเสร็จ

- งานพื้นยางชั้น basement

9. งานปลูกไม้ยืนต้น

- งานปลูกต้นไม้ริมน้ำแล้วเสร็จ ทั้ง 2 ฝั่ง

- งานปลูกไม้ยืนต้นแล้วเสร็จ 70%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 25/8/2563 : ? ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563

ความก้าวหน้ารวม 91%

1. งานก่อสร้างอาคารสุขาฯ

1.1 อาคารสุขา 1 (ฝั่งตะวันตก)

- งานปูกระเบื้องผนัง พื้น แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งประตูหน้าต่างแล้วเสร็จ

1.2 อาคารสุขา 2 (ฝั่งตะวันออก)

- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ

- งานเดินระบบสายไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเสร็จ

2. งานระบบไฟฟ้า

2.1 สวนฝั่งตะวันตก

- ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ

2.2 สวนฝั่งตะวันออก

- ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ

3. งานรั้ว ฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก

- งานก่อสร้างรั้วทึบ ป้ายชื่อ แล้วเสร็จ (เหลืองานติดตั้งตัวอักษรป้ายชื่อ)

- งานก่อสร้างรั้วไวร์เมช แล้วเสร็จ

4. งานระบบระบายน้ำ ระบบสุขาภิบาล

- งานเทคอนกรีตฝารางระบายน้ำแล้วเสร็จ 80%

5. งานก่อสร้าง อาคารปั๊มน้ำ แล้วเสร็จ 2 หลัง

- งานติดตั้งประตูหน้าต่างแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งระบบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

6. งานสนามกีฬา สวนฝั่งตะวันออก

- ติดตั้งตะแกรงเหล็กรั้วกันลูกบอลแล้วเสร็จ

- งานทำผิวพื้นยางสนามกีฬาไทย basement

7. งานก่อสร้างสนามเด็กเล่นและสวนสุขภาพ

7.1 สวนฝั่งตะวันออก

- งานทำผิวพื้นยาง epdm แล้วเสร็จ

7.2 สวนฝั่งตะวันตก

- งานทำผิวพื้นยาง epdm แล้วเสร็จ

(เหลืองานติดตั้งครุภัณฑ์)

8. งานปลูกไม้ยืนต้น

- งานปลูกไม้ยืนต้นแล้วเสร็จ 80%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

