



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างควดต้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

รหัสโครงการ... : 22000000-4104

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 82,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายไตรรัตน์ กลุ่มงานวิศวกรรม 2429

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างควดต้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผฝ./0207030-62-04/82,500,000 บาท)

- เพื่อก่อสร้างควดต้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างควดต้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผฝ./0207030-62-04/82,500,000 บาท)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับแนวเขื่อนเพื่อลดปัญหาคลองตื้นเขิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการก่อสร้างควดต้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผฝ./0207030-62-04/82,500,000 บาท)

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 15 20 ม. ยาวประมาณ 1,200 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.25 ม. ระดับขุดลอก 2 ม. รทก.

ปริมาณประมาณ 30,000 ลบ.ม.

- ก่อสร้างคอนกรีตควดต้องคลอง ปริมาณงานประมาณ 7,920 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/25/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาโครงการก่อสร้างควดต้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 09/12/2563 : ก่อสร้างควดต้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/01/2564 : ก่อสร้างควดต้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/02/2564 : ก่อสร้างควดต้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/03/2564 : ก่อสร้างควดต้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

-งบประมาณปี 64 เบิกจ่าย งวดที่5,6,7,12,13,14,15 ส่วนที่เหลือและงวดที่ 16 เป็นเงิน 25,690,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 09/04/2564 : ก่อสร้างควดต้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

-งบประมาณปี 64 เบิกจ่าย

งวดที่ 5,6,7,12,13,14,15 ส่วนที่เหลือและงวดที่ 16 เป็นเงิน 25,690,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 12/05/2564 : ก่อสร้างควดต้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	-งบประมาณปี 64 เบิกจ่าย งวดที่ 5,6,7,12,13,14,15 ส่วนที่เหลือและงวดที่ 16 เป็นเงิน 25,690,000 บาท		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 09/06/2564 : ก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		
	-ตรวจรับงานวันที่ 12 พ.ค.64 ของงานงวดที่ 8 9 10 11 17 18 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 56,810,000 บาท		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/07/2564 : ก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		
	-ตรวจรับงานวันที่ 12 พ.ค.64 ของงานงวดวันที่ 8,9,10,11,17,18 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 56,810,000 บาท		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 06/08/2564 : ก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		
	-เบิกจ่ายงบประมาณทั้งโครงการหมดแล้ว (สิ้นสุดสัญญา)		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/09/2564 : ก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		
	-เบิกจ่ายงบประมาณทั้งโครงการหมดแล้ว (สิ้นสุดสัญญา)		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/11/2564 : ก่อสร้างตาดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช		
	สิ้นสุดสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

