



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

รหัสโครงการ... : 22000000-4105

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 600,649 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายไตรรัตน์ กลุ่มงานวิศวกรรม 2429

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กคฝ./0207030-62-05/600,649 บาท)

- เพื่อก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กคฝ./0207030-62-05/600,649 บาท)

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า

ระบบระบายน้ำให้ครบทุกเส้นทางในส่วนที่ไม่มีเนื้องานในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรในการบริหารจัดการมูลฝอยภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กคฝ./0207030-62-05/600,649 บาท)

- รื้อถอนผิวจราจรเดิมและก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.25 ม. พื้นที่ประมาณ 9,000 ตร.ม.

- ก่อสร้างทางเท้าพื้นที่ประมาณ 4,215 ตร.ม.

- ก่อสร้างระบบระบายน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างเก็บงานทางเท้าและดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 09/12/2563 : ก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -เก็บงานทางเท้าและดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/01/2564 : ก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -ตรวจรับงานวันที่ 23 ธ.ค.63 ของงวดงาน ครั้งที่ 2 งวดที่ 6 - 12 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 17,024,648.52 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/02/2564 : ก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -ตรวจรับงานวันที่ 23 ธ.ค.63 ของงวดงาน ครั้งที่ 2 งวดที่ 6 - 12 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 17,024,648.52 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/03/2564 : ก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -อยู่ระหว่างลงทะเบียนทรัพย์สินเพื่อประกอบการส่งมอบงานงวดสุดท้าย งวดที่ 6 - 12 (บางส่วน) เป็นเงิน 600,649 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 09/04/2564 : ก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -เบิกจ่ายงบประมาณทั้งโครงการหมดแล้ว (สิ้นสุดสัญญา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/05/2564 : ก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -เบิกจ่ายงบประมาณประมาณทั้งโครงการหมดแล้ว (สิ้นสุดสัญญา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 09/06/2564 : ก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -เบิกจ่ายงบประมาณทั้งโครงการหมดแล้ว (สิ้นสุดสัญญา) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 15/07/2564 : ก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -เบิกจ่ายงบประมาณทั้งโครงการหมดแล้ว (สิ้นสุดสัญญา) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 06/08/2564 : ก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -เบิกจ่ายงบประมาณทั้งโครงการหมดแล้ว (สิ้นสุดสัญญา) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 14/09/2564 : ก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -เบิกจ่ายงบประมาณทั้งโครงการหมดแล้ว (สิ้นสุดสัญญา) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/11/2564 : สิ้นสุดสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

