



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

รหัสโครงการ... : 22000000-4111	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 5,100,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายไตรรัตน์ กลุ่มงานวิศวกรรม 2429 ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ./0207030-64-04/5,100,000 บาท) - เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพและสามารถเปิดให้พักอาศัยได้ทั้ง 700 ห้อง สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในอาคารที่พักอาศัยภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครได้

- อาคารที่พักอาศัยภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีทัศนียภาพที่สวยงาม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ./0207030-64-04/5,100,000 บาท)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ชำรุดเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
- เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพอาคารที่พักอาศัยภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ./0207030-64-04/5,100,000 บาท)

ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

- ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 หลัง งานทอระบายน้ำและระบบสุขาภิบาล งานลาน ค.ส.ล. งานก่อสร้างอาคารบิมน้ำพร้อมบ่อมยวม 1 หลัง

ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

- ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 หลัง งานทอระบายน้ำและระบบสุขาภิบาล งานลาน ค.ส.ล. งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.50 เมตร ความยาวประมาณ 140 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล  
 เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 09/12/2563 : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/01/2564 : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/02/2564 : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 10/03/2564 : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 09/04/2564 : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/05/2564 : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 09/06/2564 : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -อยู่ระหว่างลงร่างประกาศ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/07/2564 : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -อยู่ระหว่างลงประกาศ ประกวดราคาวันที่ 16 มิ.ย.64-14 ก.ค.64 ยื่นเอกสารประกวดราคา วันที่ 15 ก.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/08/2564 : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 14/09/2564 : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -อยู่ระหว่างลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

