



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)

รหัสโครงการ... : 22000000-4114

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 92,659,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 56,525,170 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณณัฐ ทยล. 1515

ผู้ประสานงาน สยป : ฝ่ายวิชาการ สสณ. 2527

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)

- เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 37 ไร่ เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

- เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระดับสวนชุมชนเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและบริเวณโดยรอบ โดยมีที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม

นันทนาการ ทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)

- เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 37 ไร่ เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

- เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระดับสวนชุมชนเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและบริเวณโดยรอบ โดยมีที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม

นันทนาการ ทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)

- เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะระดับสวนชุมชนแห่งใหม่ขนาด 37 ไร่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และบริเวณโดยรอบ

โดยมีเป้าหมายให้เป็นสวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาที่ดินและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเงิน 97,659,000 บาท สัญญาเลขที่ สสล. 106/2563 ลงวันที่ 27

เมษายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

ผลการดำเนินงานรวม 42% ดังนี้

1. งานก่อสร้างกำแพงกันดิน และรั้วโครงการ

- งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ

- งานเทคอนกรีตโครงสร้างแล้วเสร็จ 70%

- งานทำผิวกรวดล่าง ผิวหน้าค้ายรั้ว แล้วเสร็จ 10%

- งานเชื่อมประกอบรั้วระแนงเหล็กแล้วเสร็จ

2. งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน dogpark

- โครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จชั้นที่ 1

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล

3. งานก่อสร้างสะพานข้ามบึงน้ำ

- งานตอกเข็มแล้วเสร็จ

- งานคาน คสล. รับแผ่นพื้น

- งานวางแผนพื้นแล้วเสร็จ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่2</p>	<p>4. งานก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติ - ตั้งนั่งร้านและบันจัน สำหรับเตรียมการตอกเสาเข็ม</p> <p>5. งานก่อสร้างห้องสุขา 1 หลัง - งานตอกเสาเข็ม - งานโครงสร้าง คสล. ชั้น 1 และพื้นลาดฟ้า แล้วเสร็จ</p> <p>อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 (บางส่วน) เป็นเงิน 3,789,310.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/11/2563 : - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเงิน 97,659,000 บาท สัญญาเลขที่ สสล. 106/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564</p> <p>- เบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 2 (บางส่วน) เป็นเงิน 3,789,310 บาท</p> <p>- ผลการดำเนินการปัจจุบัน 42% ดังนี้</p> <p>1.งานก่อสร้างกำแพงกันดิน และรั้วโครงการ - งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ - งานเทคอนกรีตโครงสร้างแล้วเสร็จ 70% - งานทำผิวกรวดล่าง ผิวหน้าคานรั้ว แล้วเสร็จ 10% - งานเชื่อมประกอบบรัวระแนงเหล็กแล้วเสร็จ</p> <p>2. งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน dogpark - โครงสร้าง คสล.แล้วเสร็จชั้นที่1 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล</p> <p>3.งานก่อสร้างสะพานข้ามบึงน้ำ - งานตอกเข็มแล้วเสร็จ - งานคาน คสล.รับแผ่นพื้น - งานวางแผ่นพื้นแล้วเสร็จ</p>
<p>รายงานครั้งที่3</p>	<p>4 งานก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติ - ตั้งนั่งร้านและบันจัน สำหรับเตรียมการตอกเสาเข็ม</p> <p>5.งานก่อสร้างห้องสุขา 1 หลัง - งานตอกเสาเข็ม - งานโครงสร้าง คสล. ชั้น1 และพื้นลาดฟ้า แล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/12/2563 : ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการก่อสร้าง ตามหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ที่ กท1106/1950 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2563</p>
<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,789,310 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/01/2564 : ผู้รับจ้างหยุดงาน อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาปรับ เพิ่ม - ลด เนื่องจาก</p>
<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/02/2564 : - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/03/2564 : ผู้รับจ้างหยุดงานตามหนังสือที่ กท1106/1950 ลว. 30 พ.ย. 2563</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2564 : ให้ผู้รับจ้างหยุดทำงานตามหนังสือที่ กท1106/1950 ลว. 30 พ.ย. 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/05/2564 :</p> <p>1. ดำเนินการแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และแจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กท1106/550 ลงวันที่ 7 พค.2564</p> <p>2. ความคืบหน้าในการก่อสร้าง ดังนี้</p> <p>2.1 งานก่อสร้างโครงสร้างอาคารสำนักงาน ห้องสุขาฯ1และ 2 ศาลาพักผ่อน พร้อมเดินระบบท่อสุขาภิบาลแล้วเสร็จ</p> <p>2.2 งานก่อสร้างโครงสร้างรั้วรอบโครงการ แล้วเสร็จพร้อมติดตั้งระแนงเหล็ก</p> <p>งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรั้วโดยรอบสนามกีฬาและรั้วสวนสุนัขแล้วเสร็จ</p> <p>2.3 งานก่อสร้างโครงสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติ และสะพานข้ามคูน้ำแล้วเสร็จ</p> <p>2.4 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นลาน คสล.สนามกีฬา ลานพักผ่อนและน้ำนึ่งภายในสวนสุนัขแล้วเสร็จ</p> <p>2.5 งานwiring ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>2.6 งานระบบระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำใต้ดินแล้วเสร็จ 80%</p> <p>2.7 งานโครงสร้างถนน ทางเดินวิ่ง ทางจักรยาน ชั้นบดอัดดินเดิมแล้วเสร็จ คิดเป็นความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 66%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 29/06/2564 : ความก้าวหน้างานรวม 80% ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานถนน และที่จอดรถ (ชั้นพื้นทาง ค.ส.ล.) แล้วเสร็จ 60% - งานทางเดินวิ่งและทางจักรยาน (ชั้นพื้นทาง ค.ส.ล.) แล้วเสร็จ 60% - งานลานพักผ่อน ลานกิจกรรม และสนามกีฬา แล้วเสร็จ 85% - งานสะพานศึกษาธรรมชาติ แล้วเสร็จ 80% - งาน อาคารสำนักงาน แล้วเสร็จ 80% - งานอาคารสุขาสาธารณะ แล้วเสร็จ 80% - งานศาลา 5 หลัง แล้วเสร็จ 80% - งานป้อมยาม 2 หลัง แล้วเสร็จ 90% - งานอาคารห้องเครื่องไฟฟ้าและระบบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จ 90% - งานห้องปั๊มสูบน้ำแล้วเสร็จ 80% - งาน Dog park แล้วเสร็จ 85% - งานรั้วและประตู แล้วเสร็จ 80% - งานระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ 80% - งานระบบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จ 80% - งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง แล้วเสร็จ 80% - งานม้านั่ง แล้วเสร็จ 80% - งานปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ 60% 	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 29/07/2564 : *** หยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 34 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564***</p> <p>ความคืบหน้างาน 81% ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานถนน และที่จอดรถ (ชั้นพื้นทาง ค.ส.ล.) แล้วเสร็จ 80% - งานทางเดินวิ่งและทางจักรยาน (ชั้นพื้นทาง ค.ส.ล.) แล้วเสร็จ 70% - งานลานพักผ่อน ลานกิจกรรม และสนามกีฬา แล้วเสร็จ 90% - งานสะพานศึกษาธรรมชาติ แล้วเสร็จ 80% - งาน อาคารสำนักงาน แล้วเสร็จ 80% - งานอาคารสุขาสาธารณะ แล้วเสร็จ 80% - งานศาลา 5 หลัง แล้วเสร็จ 80% - งานป้อมยาม 2 หลัง แล้วเสร็จ 90% - งานอาคารห้องเครื่องไฟฟ้าและระบบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จ 90% - งานห้องปั๊มสูบน้ำแล้วเสร็จ 80% - งาน Dog park แล้วเสร็จ 85% - งานรั้วและประตู แล้วเสร็จ 80% - งานระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ 80% - งานระบบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จ 80% - งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง แล้วเสร็จ 80% - งานม้านั่ง แล้วเสร็จ 80% - งานปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ 60% 	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 30/08/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างงวดที่ 4-7 เป็นเงิน 43,946,550 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 8 เป็นเงิน 8,789,310 บาท</p> <p>ความก้าวหน้าของงานรวม 98%</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานถนน และที่จอดรถ แล้วเสร็จ 95% - งานทางเดินวิ่งและทางจักรยาน แล้วเสร็จ 95% - งานลานพักผ่อน ลานกิจกรรม และสนามกีฬา แล้วเสร็จ - งานสะพานศึกษาธรรมชาติ แล้วเสร็จ 	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- งาน อาคารสำนักงาน แล้วเสร็จ
- งานอาคารสุขาธารณะ แล้วเสร็จ
- งานศาลา 5 หลัง แล้วเสร็จ
- งานป้อมยาม 2 หลัง แล้วเสร็จ
- งานอาคารห้องเครื่องไฟฟ้าและระบบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จ
- งานห้องปั๊มสูบลบระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- งาน Dog park แล้วเสร็จ
- งานรั้วและประตู แล้วเสร็จ
- งานระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- งานระบบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานม้านั่ง แล้วเสร็จ
- งานต้นไม้ และหญ้า แล้วเสร็จ 95%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 43,946,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 :

- ตรวจสอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2564 อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับ
- กั้นเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ 2565 จำนวน 36,133,830 บาท สำหรับเป็นค่างวดงานที่ 9-10 (สุดท้าย) และเงินประกันผลงานงวดที่ 1-10 (สุดท้าย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 8,789,310 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

