



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

รหัสโครงการ... : 22000000-4115

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 35,499,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 35,499,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิชาการ สสน. 2527

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐ กยล. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

- เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ว่างโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ ? ร่มเกล้า ช่วงที่ 7 ก่อสร้างทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหารจำนวน 2 แปลง พื้นที่ประมาณ 29,300 ตร.ม.เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

- เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระดับสวนหมู่บ้านให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง และบริเวณโดยรอบ ได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมนันทนาการ ทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

- เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ว่างโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ ? ร่มเกล้า ช่วงที่ 7 ก่อสร้างทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหารจำนวน 2 แปลง พื้นที่ประมาณ 29,300 ตร.ม.เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

- เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระดับสวนหมู่บ้านให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง และบริเวณโดยรอบ ได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมนันทนาการ ทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

- เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะระดับสวนหมู่บ้านแห่งใหม่ขนาดประมาณ 29,300 ตร.ม. เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง และบริเวณโดยรอบ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : - ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562		
	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563		
	- ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณและขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างเป็นเงิน 36,194,990.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : - ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562		
	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563		
	การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%		
	- ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 35,499,000 บาท และได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณส่วนที่ขาดจำนวน 695,990 บาท รวมเป็นเงิน 36,194,990 บาท		
	- อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 35,499,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : จบโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : จบโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 35,499,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	::	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %ลบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
	::	:: 27/05/2564 :				
รายงานครั้งที่9	::	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %ลบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
	::	:: 29/06/2564 :				
รายงานครั้งที่10	::	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %ลบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
	::	:: 29/07/2564 :				
รายงานครั้งที่11	::	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %ลบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
	::	:: 30/08/2564 : จบโครงการ				
รายงานครั้งที่12	::	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %ลบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
	::	:: 29/09/2564 : -				
	::	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %ลบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

